

# 增城区监管所迁建工程项目 绩效自评复核意见

评 价 机 构：广东国众联行资产评估房地产估价规划  
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘平

2023 年 12 月

# 目 录

一、自评组织情况 .....	1
二、项目基本情况 .....	2
（一）项目背景。 .....	2
（二）项目实施及完成情况。 .....	3
（三）项目资金情况。 .....	3
三、项目绩效 .....	4
（一）项目绩效目标及指标设置情况。 .....	4
（二）绩效目标完成情况。 .....	6
（三）项目主要绩效。 .....	10
四、存在问题 .....	10
（一）项目实施进度缓慢，工程款支付不及时。 .....	10
（二）项目管理水平有待提升，部分设施存在安全隐患。 .....	11
（三）绩效管理认识不足，绩效指标体系有待优化。 .....	11
五、改进建议 .....	12
（一）做好下阶段工作部署，抓紧推进项目工作。 .....	12
（二）加大项目监管力度，提高项目管理水平。 .....	13
（三）提高绩效管理认识，进一步优化绩效指标体系。 ...	13
附件：项目支出绩效自评复核表 .....	15

# 增城区监管所迁建工程项目 绩效自评复核意见

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区 2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要求，对广州市增城区住房和城乡建设局（以下简称“区住房和城乡建设局”）增城区监管场所迁建工程项目开展绩效评价工作，项目资金主管部门为区住房和城乡建设局，具体实施单位为广州市增城区公共建设项目管理服务中心（以下简称“区公共建设项目管理服务中心”）。

经自评材料书面评审和现场勘查评价，结合决策、过程、产出和效益四方面综合对项目绩效进行比较分析，综合评价 2022 年增城区监管场所迁建工程项目涉及资金 19,771.499528 万元，实际支出 19,770.551097 万元，预算执行率约 100%，绩效得分 83.20 分，评定等级为“良”。

## 一、自评组织情况

根据区公共建设项目管理服务中心提供的“增城区监管所迁建工程项目”项目自评表、自评报告及相应的佐证材料，本项目共涉及财政资金 19,771.500482 万元。自评组织工作开展较及时，佐证材料较齐全，但项目财务管理有待加强，自评报告质量有待提高，个别指标未能根据评分规则合理赋分，部分指标名称不够规范，绩效目标设置有待进一步优化。

## 二、项目基本情况

### （一）项目背景。

为解决长期以来增城区羁押场地不足的问题，保障在押人员的合法权益和人身安全，完善增城区警力配置，加强区域反腐倡廉建设，维护社会稳定，促进增城区国民经济和社会发展，同时依据区政府《推进增城区监管场所迁建工作会议纪要》（增府会纪〔2019〕97 号），启动了增城区监管所迁建工程项目建设工作。

该项目于 2021 年 6 月动工，计划 2024 年 6 月竣工。项目计划总投资为 108,447.84 万元，资金来源由增城区财政局统筹安排。建设内容包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设备用房和地下室人防设施等配套设施，项目总用地面积约 255 亩，总建筑面积 111070 m<sup>2</sup>，其中看守所总建筑面积 85795 m<sup>2</sup>，设计关押量 3000 人；拘留所总建筑面积 10695 m<sup>2</sup>，设计关押量 500 人；办案中心总建筑面积 2000 m<sup>2</sup>。

## （二）项目实施及完成情况。

区公共建设项目管理服务中心根据区政府《推进增城区监管场所迁建工作会议纪要》（增府会纪〔2019〕97号）等文件实施本项目。

结合绩效自评报告和现场核查情况，该项目于2020年6月签订设计施工总承包合同（合同工期1075天），于2021年6月动工，计划2024年6月竣工。由于2022年度预算指标不足以保障进度款支付，区公共建设项目管理服务中心于2021年12月通知广州建筑股份有限公司停工。

## （三）项目资金情况。

根据年初预算批复和预算调整申请及批复文件，项目2022年年初批复预算金额为28,033.55万元，年中预算调减金额8,262.050472万元（其中第二次预算调减金额1,076.429507万元，项目间调减金额8,185.620965万元，项目间调增金额1,000万元），年度预算金额19,771.499528万元。项目资金主要用于国有土地划拨费、工程款等方面。

结合《明细账》和现场核查情况，2022年增城区监管所迁建工程项目支出金额合计为19,770.551097万元，预算执行率约100%。

根据年初预算批复和预算调整申请及批复文件、《明细账》等，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。经现场财务抽查，会计凭证所附原始凭证不规范，入账时项目财务会计人员没有做好审核工作。

项目预算资金由区公共建设项目管理服务中心按照合同要求 and 财务制度支出，根据《明细账》，项目预算主要用于国有土地划拨费和工程款、白蚁防治费、建设单位管理费等。

2022 年实际支出情况如下：

表 1 2022 年各镇“一元钱看病”经费支出情况表

序号	项目支出内容	支出金额（元）
1	国有土地划拨费	172,300,000.00
2	工程款	25,000,000.00
3	白蚁防治费	44,428.00
4	建设单位管理费	361,082.97
合计		197,705,510.97

### 三、项目绩效

（一）项目绩效目标及指标设置情况。

1.总体绩效目标及年度绩效目标。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《财政支出绩效目标申报表（2022 年度）》，本项目年度总体目标为：完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 100%。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《项目支出绩效自

评表（2022 年度）》，年度预期绩效目标为：完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 100%。

本项目年初和自评阶段设置的绩效目标均未能体现项目的实施效益。

2.年度绩效指标。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《财政支出绩效目标申报表（2022 年度）》及《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，本项目年初与自评阶段设置的绩效指标一致，年中没有绩效指标调整，具体情况如下：

表 2 项目 2022 年绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初设置指标值	自评阶段指标值	备注
产出指标	数量指标	建设规模	完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 100%	完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 100%	/
	质量指标	分部验收达标率	100%	100%	/
		验收实施率	100%	100%	/
		安全责任书签订率	100%	100%	/
		隐患整改率	100%	100%	/
效益指标	社会效益	较大等级以上安全事故发生次数	0 次	0 次	/
		投诉处理率	100%	100%	/
	生态效益	建设过程环保达标率	100%达标	100%达标	/

根据上述绩效指标设置情况，本项目绩效指标设置存在以下问题：

一是设置的绩效指标不够全面，如没有设置成本指标和时效指标。二是设置的绩效指标不够规范，如数量指标“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 100%”，没有把指标内容“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程”与指标值“100%”没有区分填写。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1.绩效目标完成情况。

2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程 90%、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 9%。

### 2.绩效指标完成情况。

#### （1）建设规模。

指标值“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 100%”。

结合《形象进度》、现场照片等自评资料和现场核查情况，2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程 90%、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 9%。本指标未完成。

（2）分部验收达标率。

指标值“100%”。根据已完成的子项目、分部分项工程验收表等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程经监理单位验收均达到合格、达标的要求，分部验收达标率 100%。本指标已完成。

（3）验收实施率。

指标值“100%”。根据《形象进度》、已完成的子项目、分部分项工程验收表及绩效自评报告等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程已经组织验收，但是土方平整、挡土墙工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程均未能按原定目标完成，部分子项目验收工作未能及时闭合，未能及时组织验收工作。故本指标未完成。

（4）安全责任书签订率。

指标值“100%”。根据自评资料，区公共建设项目管理服务中心与广州建设股份有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公司、建材广州工程勘测院有限公司签订了《安全生产合同》，签订率 100%。故本指标已完成。

（5）隐患整改率。

指标值“100%”。根据监理、监督站发出的整改通知及施工单位整改回复单等自评资料，施工单位能够在上级主管部门、质量安全监督站、监理单位等开展的检查、监督工作提出整改要

求及发出整改通知后完成整改并回复，隐患整改率 100%。故本指标已完成。

（6）较大等级以上安全事故发生次数。

指标值“0 次”。根据绩效自评报告，结合项目单位反馈情况，2022 年度建设过程中未发生较大等级以上安全事故。

（7）投诉处理率。

指标值“100%”。根据绩效自评报告，2022 年度均对所有投诉件进行及时协调处理；根据监理月报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，未收到社会层面的投诉。结合自评报告分析与监理月报总第（13 期）2022 年 8 月投诉情况，对投诉处理情况存在差异，且未针对自评报告所提及的投诉提供相关材料。本指标酌情扣分。

（8）建设过程环保达标率。

指标值“100%”。根据绩效自评报告，2022 年度建设过程中已落实的环保方面管控工作均达标，且未收到任何关于环保方面投诉件；结合项目单位提供的扬尘、噪声实时监测数据、监管场所项目绿网覆盖及格子梁照片等材料，项目实施过程中采取了相关环保措施，降低建设过程中对环境的影响。

表 3 项目 2022 年绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	自评阶段指标值	指标完成情况
产出指标	数量指标	建设规模	完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、	结合《形象进度》、现场照片等自评资料和现场核查情况，2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支

一级指标	二级指标	三级指标	自评阶段指标值	指标完成情况
			土方工程、 $\pm 0.00$ 以下工程及部分单体结构工程 100%	护工程 95%、土方工程 90%、 $\pm 0.00$ 以下工程及部分单体结构工程 9%。本指标未完成。
	质量指标	分部验收达标率	100%	根据已完成的子项目、分部分项工程验收表等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程经监理单位验收均达到合格、达标的要求，分部验收达标率 100%。本指标已完成。
		验收实施率	100%	根据《形象进度》、已完成的子项目、分部分项工程验收表及绩效自评报告等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程已经组织验收，但是土方平整、挡土墙工程、 $\pm 0.00$ 以下工程及部分单体结构工程均未能按原定目标完成，部分子项目验收工作未能及时闭合，未能及时组织验收工作。故本指标未完成。
		安全责任书签订率	100%	根据自评资料，区公共建设项目管理服务中心与广州建设股份有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公司、建材广州工程勘测院有限公司签订了《安全生产合同》，签订率 100%。故本指标已完成。
		隐患整改率	100%	根据监理、监督站发出的整改通知及施工单位整改回复单等自评资料，施工单位能够在上级主管部门、质量安全监督站、监理单位等开展的检查、监督工作提出整改要求及发出整改通知后完成整改并回复，隐患整改率 100%。故本指标已完成。
效益指标	社会效益	较大等级以上安全事故发生次数	0 次	根据绩效自评报告，结合项目单位反馈情况，2022 年度建设过程中未发生较大等级以上安全事故。
		投诉处理率	100%	根据绩效自评报告，2022 年度均对所有投诉件进行及时协调处理；根据监理月报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，

一级指标	二级指标	三级指标	自评阶段指标值	指标完成情况
				未收到社会层面的投诉。结合自评报告分析与监理月报总第（13 期）2022 年 8 月投诉情况，对投诉处理情况存在差异，且未针对自评报告所提及的投诉提供相关材料。
	生态效益	建设过程环保达标率	100%达标	根据绩效自评报告，2022 年度建设过程中已落实的环保方面管控工作均达标，且未收到任何关于环保方面投诉件；结合项目单位提供的扬尘、噪声实时监测数据、监管场所项目绿网覆盖及格子梁照片等材料，项目实施过程中采取了相关环保措施，降低建设过程中对环境的影响。

### （三）项目主要绩效。

#### 分项分部工程质量验收工作稳步推进。

2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程 90%、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 9%，虽然项目处于施工阶段，效益暂不明显，但是已施工部分的分项分部工程质量验收工作正稳步推进，为后续工程提供了质量保障。

### 四、存在问题

#### （一）项目实施进度缓慢，工程款支付不及时。

项目年度绩效目标完成率低，项目实施进度缓慢，2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程 90%、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 9%，整体

完成率较低。

结合自评资料和现场评价情况，项目实施进度缓慢主要原因，一是前期工作落实不到位，工程开工后仍存在拟建设用地性质问题，项目实施缺乏建设用地保障；二是工程款支付不及时，项目实施缺乏资金保障，影响项目实施进度。

## （二）项目管理水平有待提升，部分设施存在安全隐患。

一是该项目存在部分流程手续不规范的问题，如验收报告和预付款支付申请审批表存在多处无填写申请日期、部门批复文件签署时间与开工时间一致等。

二是根据《增城区监管场所迁建项目文件签收表》显示，项目监理单位已于 2022 年 12 月 13 日签收增城区监管场所迁建项目关于暂停项目施工的联系单，但未见监理单位发出的项目相关停工令。

三是现场巡检发现基坑排水系统（如排水渠）局部损坏、基坑内存在积水未能及时排走等情况，工程设施存在安全隐患，监管工作有待进一步提高。

## （三）绩效管理认识不足，绩效指标体系有待优化。

一是项目相关佐证材料较完整，但部分内容存在不一致的情况，如项目自评报告分析 2022 年度均对所有投诉件进行及时协调处理，但根据监理月报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，未收到社会层面的投诉。关于以上投诉处理情况未完整反映，项

目绩效评价材料质量有待提高。

二是绩效自评报告对项目存在问题分析过于简单。根据项目绩效自评表，项目单位已经初步认识到项目实施进度缓慢的原因，但是没有在绩效自评报告“存在的主要问题”中进行展开分析，无法确定是前期预算申报工作质量，还是协调沟通不到位，或是其他原因，导致实际资金需求、预算申报金额、预算批复金额存在较大偏差。同时，绩效自评报告“下一步改进措施”中，也没有针对未完成 2022 年度绩效目标提出相关的整改措施及下一阶段的项目实施进度和资金安排调整计划，不利于项目实施周期绩效总目标的实现。

三是绩效目标设置未能全面体现项目的开展情况，年初设置的绩效目标未能体现项目的实施效益，如绩效指标中提出的社会效益和生态效益；设置的绩效指标不够全面，如没有设置成本指标和时效指标。

四是绩效指标体系有待优化。数量指标“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程 100%”，没有把指标内容“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$  以下工程及部分单体结构工程”与指标值“100%”没有区分填写。

## 五、改进建议

（一）做好下阶段工作部署，抓紧推进项目工作。

建议项目单位积极与相关部门、单位做好沟通协调工作，明确各方项目职责，尽快落实工期、资金、建设用地等各项推进项目实施的保障条件，结合项目现状优化调整项目工作安排和资金安排计划，做好下阶段的工作部署，并按照相关制度文件及合同要求抓紧推进项目工作。

## （二）加大项目监管力度，提高项目管理水平。

一是建议严格按照《项目管理办法》、《合同管理制度》《现场签证管理制度》等各项制度要求，落实变更、审批等程序和手续，完善项目管理流程。

二是建议进一步加大项目监管力度，各参建单位在目前项目停工期间应加强专项安全巡检，及重点检查现场排水设备是否处于正常的工作状态。另需严格按相关规范要求对基坑进行安全监测，及时上报安全异常情况。

三是建议后续开展类似体量较大的项目，应在施工合同内明确各单体建筑的节点完成时间，以利于项目管理和资金计划安排，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （三）提高绩效管理认识，进一步优化绩效指标体系。

一是提高绩效评价材料质量。建议区公共建设项目管理服务中心在后续自评项目中，充分结合绩效自评表和自评报告内容，进一步完善绩效自评资料。

二是建议在撰写绩效自评报告或工作总结时，结合绩效自评

过程中发现的问题进行展开分析，并有针对性地提出下阶段的工作安排；同时对于未完成的绩效目标及指标，应该提出相应的整改措施和计划安排。

三是建议优化项目绩效目标。建议绩效目标设置应结合项目建设目标内容，对项目产出、效益两方面进行总结概括。

四是建议优化本项目绩效指标体系。①注意绩效指标设置的全面性，建议补充时效指标和成本指标，增加对完成时效和成本控制的考核。②建议规范绩效指标设置，如修改产出数量指标为“项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、 $\pm 0.00$ 以下工程及部分单体结构工程完成率”，指标值“100%”。

附件：项目支出绩效自评复核表

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2023 年 12 月

# 附件：项目支出绩效自评复核表

项目支出绩效自评复核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
资金过程	资金管理	预算支出执行率	10	本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×10。		10	根据年初预算批复和预算调整申请及批复文件，项目 2022 年批复预算金额为 2,8033.55 万元，年中预算调减金额 8,262.050472 万元（其中第二次预算调减金额 1,076.429507 万元，项目间调减金额 8,185.620965 万元，项目间调增金额 1,000 万元），年度预算金额 19,771.499528 万元。 结合《明细账》和现场核查情况，2022 年增城区监管所迁建工程项目支出金额合计为 19,770.551097 万元，预算执行率约 100%。	10
产出指标	数量指标	建设规模	10	完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00	完成项目挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程	6	结合《形象进度》、现场照片等自评资料和现场核查情况，2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下工程	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
				以下工程及部分单体结构工程 100%	90%、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 9%		及部分单体结构工程 9%。本指标未完成。	
	质量指标	分部验收达标率	10	100%	100%	10	根据已完成的子项目、分部分项工程验收表等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程经监理单位验收均达到合格、达标的要求，分部验收达标率 100%。本指标已完成。	10
		验收实施率	10	100%	100%	10	根据《形象进度》、已完成的子项目、分部分项工程验收表及绩效自评报告等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程已经组织验收，但是土方平整、挡土墙工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程均未能按原定目标完成，部分子项目验收工作未能及时闭合，未能及时组织验收工作。故本指标未完成。	6
		安全责任书签订率	10	100%	100%	10	根据自评资料，区公共建设项目管理服务中心与广州建设股份有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公司、建材广州工程勘测院有限公司签订了《安全生产合同》，	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							签订率 100%。故本指标已完成。	
		隐患整改率	10	100%	100%	10	根据监理、监督站发出的整改通知及施工单位整改回复单等自评资料，施工单位能够在上级主管部门、质量安全监督站、监理单位等开展的检查、监督工作提出整改要求及发出整改通知后完成整改并回复，隐患整改率 100%。故本指标已完成。	10
效益指标	社会效益	较大等级以上安全事故发生次数	14	0 次	0 次	14	2022 年度建设过程中未发生较大等级以上安全事故。	14
		投诉处理率	13	100%	100%	13	根据绩效自评报告，2022 年度均对所有投诉件进行及时协调处理；根据监理月报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，未收到社会层面的投诉。结合自评报告分析与监理月报总第（13 期）2022 年 8 月投诉情况，对投诉处理情况存在差异，且未针对自评报告所提及的投诉提供相关材料。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
	生态效益	建设过程环保达标率	13	100%	100%	13	根据绩效自评报告，2022 年度建设过程中已落实的环保方面管控工作均达标，且未收到任何关于环保方面投诉件；结合项目单位提供的扬尘、噪声实时监测数据、监管场所项目绿网覆盖及格子梁照片等材料，项目实施过程中采取了相关环保措施，降低建设过程中对环境的影响。	13
小计（自评指标复核得分 100*80%）			100	原始得分		96	/	89
			80	按权重换算得分		/	/	71.20
自评工作质量	组织情况	自评组织配合情况	4	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。		/	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查，但自评材料质量有待提升。	3
	自评材料质量	自评结果客观性	6	①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得 3 分，否则酌情扣		/	①指标赋分较合理。 ②效益指标完成情况佐证材料不充分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
				分; ②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的,得3分,否则酌情扣分;				
		自评工作及 及时性	4	能在规定时间内组织完成自评工作,并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料的,得4分,未能及时完成的,不得分。		/	能在规定时间内组织完成自评工作。	4
		自评分析准 确性	6	单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的,得6分;5分<分差≤10分的,得3分;10分<分差≤20分的,得1分。		/	单位自评原始得分总分数96与自评指标复核得分总分数的分差为14分,不得分。该指标评分维持初始自评分析评分结果。	1
小计(自评复核指标得分100*20%)			20	按权重分值汇总得分		/	/	12
复核 结果	累计得分						83.20	
	评价 等级	□优 90分≤得分≤100分;☑良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分;□差得分<60分						