

# **2022年增江街新乡村示范带建设 项目支出绩效评价报告**

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年8月



## 前 言

财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

随着财政支出规模的不断扩大,社会公众预算监督意识不断增强,财政资金使用效益越来越成为社会公众关注的焦点,通过引入独立的第三方评价,有利于财政支出的公开化和透明化,提高财政资金使用绩效评价的公信力,满足社会公众关注政府提供公共服务的质量与成本需求,保证公众的民主参与和舆论监督,推动服务型政府建设,提高政府管理绩效。

受广州市增城区人民政府增江街道办事处(以下简称“增江街”)委托,本单位本着客观、公正、公平的原则对2022年度新乡村示范带建设项目实施绩效评价,形成本评价报告。

由评价小组拟定绩效评价体系及评分标准,通过问卷调查、访谈、现场查验等方式获取数据,2022年度增江街新乡村示范带建设”项目绩效评价最终得84.85分,绩效等级为“良”。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、项目基本情况                      | 1  |
| (一)项目背景及主要内容                  | 1  |
| (二)项目绩效目标                     | 1  |
| (三)项目资金                       | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况                  | 3  |
| (一)评价目的                       | 3  |
| (二)评价对象及范围                    | 3  |
| (三)绩效评价原则                     | 3  |
| (四)绩效评价方法                     | 4  |
| (五)绩效评价体系及评价标准                | 5  |
| 三、综合评价情况及评价结论                 | 6  |
| 四、项目绩效情况分析                    | 6  |
| (一)决策(16分)                    | 6  |
| (二)过程(24分)                    | 8  |
| (三)产出(35分)                    | 9  |
| (四)效益(25分)                    | 11 |
| 五、主要绩效                        | 15 |
| (一)机耕路及配套设施建设提高生产及生活效率        | 15 |
| (二)过路涵改造解决汛期上游受淹问题            | 15 |
| (三)排水渠整治改善人居环境                | 15 |
| 六、存在问题                        | 15 |
| (一)前期准备工作不扎实                  | 15 |
| (二)预算编制科学性不足                  | 16 |
| (三)绩效目标设置不够全面                 | 16 |
| (四)过程管理严谨性不足                  | 17 |
| 七、相关建议                        | 17 |
| (一)细化实施方案,明确工作计划              | 17 |
| (二)规范资金管理,科学编制预算              | 17 |
| (三)细化绩效指标,全面绩效管理              | 17 |
| (四)优化工作方式,提升过程管理              | 18 |
| 附件《2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表》 | 19 |





# 2022年增江街新乡村示范带建设项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景及主要内容

为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，加快建设美丽宜人、业新人和的社会主义新农村，根据《市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈广州市新乡村示范带建设工作方案〉的通知》（穗乡村办〔2021〕7号）、《增城区时光穗道新乡村示范带建设工作方案》的文件精神，增江街印发了《增江街新乡村示范带建设工作方案》（增街委〔2021〕99号）推进增江街新乡村示范带建设项目。2022年该项目的工作内容主要为增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程、增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程、增江街四丰村玄西社排水渠整治工程。

### （二）项目绩效目标

根据2022年度《项目支出绩效目标表》（含转移支付项目），本项目的年度绩效目标为：坚定不移贯彻新发展理念，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，加快建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村。将新乡村示范带建设作为实施乡村振兴战略的重要抓手，通过创建活动引领推进乡村风貌提升建设，不断推动提升美



丽乡村建设水平，不断推动美丽乡村建设向全域发展，不断增强广大农民群众的幸福感、获得感、安全感。

项目年初预算绩效编制产出指标 2 个，效益指标 1 个，具体绩效指标设置如下：

表1-1 项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值   |
|------|-------|--------------|---------|
| 产出指标 | 数量指标  | 设计总面积数量      | 4.5万平方米 |
|      | 质量指标  | 工程验收合格率      | 100%    |
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目实施对群众可持续影响 | 100%    |

（三）项目资金

根据单位提供的资料，该项目 2022 年年初预算安排 3,000,000.00 元，年中预算调减 1,142,709.09 元，调整后年度预算 1,857,290.91 元，支出金额 1,857,290.91 元，支出率 100%。资金使用情况详见下表。

表1-2 项目资金使用情况

单位：元

| 序号 | 支出内容                     | 实际支出金额       |
|----|--------------------------|--------------|
| 1  | 增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程工程款    | 1,478,914.31 |
| 2  | 增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程招标代理费  | 23,704.80    |
| 3  | 增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程测量费    | 35,648.83    |
| 4  | 增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程设计费    | 70,931.52    |
| 5  | 增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程概算评审费  | 6,159.23     |
| 6  | 增江街大埔围村冬瓜井等地方环境提升整治工程质保金 | 20,176.50    |
| 7  | 增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程概算评审费   | 2,000.00     |
| 8  | 增江街大埔围村学生候车点建设工程概算评审费    | 2,000.00     |

|    |                              |            |
|----|------------------------------|------------|
| 9  | 增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程工程款         | 180,907.34 |
| 10 | 增江街大埔围村禾二社美丽田园配套设施建设工程竣工图复核费 | 2,000.00   |
| 11 | 增江街四丰村玄西社排水渠整治工程概算评审费        | 2,000.00   |
| 12 | 增江街四丰村玄西社排水渠整治工程工程款          | 32,479.89  |
| 13 | 增江街四丰村玄西社排水渠整治工程（设计费）        | 368.49     |
| 合计 | 1,857,290.91                 |            |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过评价增江街 2022 年度新乡村示范带建设项目的实施和管理情况、项目绩效预期目标完成情况、重点考核资金的支出效率和综合效果，分析存在问题及原因，提出改进工作的意见和建议，促进提高单位财政预算资金绩效管理水平。

### （二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2022 年增城区增江街新乡村示范带建设项目，项目预算金额为 1,857,290.91 元。项目实施时间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （三）绩效评价原则

#### 1.科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

#### 2.公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### **3.分级分类原则**

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

### **4.绩效相关原则**

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **（四）绩效评价方法**

围绕项目的特点，确定绩效评价方法。

### **1.比较分析法**

通过比对绩效评价文件的工作要求、绩效目标与实施效果；历史与当期情况；不同部门和地区同类支出的比较，以综合分析绩效目标实现程度。拟采用比较分析法评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金使用效率性、预算调整变动性、资金使用合规性、管理制度健全性、项目绩效运行监控开展情况、制度执行有效性进行评价以及项目产出和效益。

### **2.最低成本法**

对效益确定的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

拟采用最低成本法评价产出成本。

### **3.公众评判法**



通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

拟采用公众评判法评价满意度。

#### 4.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

拟同时采用因素分析法评价产出和效益。具体适用方法见下表：

| 评价指标         | 评价方法        |
|--------------|-------------|
| 项目立项         | 比较分析法       |
| 绩效目标         |             |
| 资金投入         |             |
| 资金管理         |             |
| 组织管理         |             |
| 实际完成率        |             |
| 质量达标数        |             |
| 完成及时性        |             |
| 成本节约         | 最低成本法       |
| 经济效益         | 比较分析法、因素分析法 |
| 社会效益         |             |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众评判法       |

#### （五）绩效评价体系及评价标准

本次绩效评价的指标体系分为 4 个一级指标、12 个二级指标和 24 个三级指标。具体指标设置和评分标准详见附件 1。绩效评价结果

设置为 4 个等级，分别为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过自评材料分析和现场评价，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对资金和项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评价，评价工作组认为：2022 年增江街较好地完成了新乡村示范带建设项目三个子项目的建设，一定程度上提高了农业生产及生活效率，改善了人居环境，在资金管理和产出方面完成较好，但在预算编制科学性、绩效目标设置和组织管理等方面还有一定的改进空间，经综合评价，本项目绩效评价得分 84.85 分，绩效等级为“良”。评价得分情况详见表 3-1。

表3-1 项目总体得分情况

| 评价因素  | 分值  | 评价得分  | 得分率    |
|-------|-----|-------|--------|
| 评价总得分 | 100 | 84.85 | 84.85% |
| 一、决策  | 16  | 11.00 | 68.75% |
| 二、过程  | 24  | 19.36 | 80.67% |
| 三、产出  | 35  | 33.00 | 94.29% |
| 四、效益  | 25  | 21.49 | 85.96% |

各项指标评分情况详见附件《2022 年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表》

### 四、项目绩效情况分析

#### （一）决策(16 分)

#### 1.项目立项(6 分)

#### (1)立项依据充分性(3 分)

项目根据《市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发<广州市新乡村示范带建设工作方案>的通知》（穗乡村办〔2021〕7号）、《增城区时光穗道新乡村示范带建设工作方案》和《增江街新乡村示范带建设工作方案》（增街委〔2021〕99号）等文件设立，符合相关政策、发展规划和部门职责，依据充分。按照评分标准，该项指标得3分。

## **(2)立项程序规范性(3分)**

根据《增江街道办事处行政办公会议纪要》（〔2021〕17号）第十九条、审议实施增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程有关事宜；《增江街党工委会议纪要》（〔2021〕43号）第九条、审议小额工程建设有关事宜；《增江街小额建设工程（项目）申请表》；《增江街小额建设工程项目管理办法》第三章评审方式等文件，事前经过必要集体决策，各子项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项程序基本规范。因缺少为何从众多可备选项中最后确立三个子项目的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关材料，酌情扣1分，按照评分标准，该项指标得2分。

## **2.绩效目标(6分)**

### **(1)绩效目标合理性(3分)**

根据预算编制要求设置了项目绩效目标，有实施内容及预期实现的效果，但存在绩效目标与预算确定的项目投资额匹配度较低的问题，扣1分。按照评分标准，该项指标得2分。

### **(2)绩效指标明确性(3分)**



根据预算编制要求分别设置了产出和效益指标，其中产出数量指标 1 个和产出质量指标 1 个以及可持续影响指标 1 个，但缺少产出时效、社会效益和满意度等指标，全面性不足，扣 1 分，该项指标得 2 分。

### **3.资金投入(4 分)**

#### **(1)预算编制科学性(4 分)**

增江街提交了《财政支出项目申报表》，有预算编制明细，但预算编制无科学论证过程，预算额度测算依据不充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣 2 分。按照评分标准，该项指标得 2 分。

### **(二) 过程(24 分)**

#### **1.资金管理(14 分)**

##### **(1)资金使用效率性(5 分)**

本项目年初预算安排 3,000,000.00 元，调整后预算金额为 1,857,290.91 元，实际支出金额为 1,857,290.91 元，预算执行率为 100%，按照评分标准，此项指标得分  $100\% \times 5 = 5$  分。

##### **(2)预算调整变动性(3 分)**

本项目年初预算安排 3,000,000.00 元，预算执行中有三次调整，调整金额合计 1,142,709.09 元，预算调整率为 38.09%，按照评分标准，该项指标得分 1.86 分。

##### **(3)资金使用合规性(6 分)**

该项目资金主要用于陆村村机耕路及配套设施建设工程、大埔围村塘水社过路涵改造工程和四丰村玄西社排水渠整治工程的建设，属

于增江街新乡村示范带建设内容；经抽查记账凭证及支付审批材料，增江街能够按照财务管理办法相关规定和相关服务合同约定支出项目资金，暂未发现虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况，按照评分标准，该项指标得 6 分。

## **2.组织管理(10 分)**

### **(1)管理制度健全性（3 分）**

根据单位提供的资料，具有相应的财务和业务管理制度，但缺乏相关具体项目管理方案，扣 1 分。按照评分标准，该项指标得 2 分。

### **(2)制度执行有效性(5 分)**

该项目遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；按规定执行了招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度，但也存在合同签订不够严谨、文件信息有误等问题，如《概算审核报告》和《施工合同》中显示承包内容机耕路为沥青路，而实际建设的是水泥路；《建设工程委托监理合同》总投资人民币 3309320.27 万元（其中建安费 3018205.71 万元），金额单位“万”有误。按照评分标准，扣 2 分，该项指标得 3 分。

### **(3)项目绩效运行监控开展情况(2 分)**

提交了《项目支出绩效运行自行监控情况表》，但未及时采取有效措施调整绩效目标报区财政部门审定，扣 0.5 分，该项指标得 1.5 分。

## **（三）产出(35 分)**

### **1.产出数量(12 分)**



### **(1) 大埔围村塘水社过路涵改造(4分)**

根据《工程竣工验收报告》，工程规模：拆除原有箱涵 1.5\*1.3\*10.5m,新建 1.8\*2.8\*10.5m C30 钢筋砼箱涵。工程已完工验收合格并投入使用。现场走访看到现场有仿木栏杆和绿植及草皮。按照评分标准，该项指标得 4 分。

### **(2) 陆村村机耕路及配套设施建设(4分)**

根据《工程竣工验收报告》，工程规模：新建机耕路 2,044.90 米，新建 DN600 排水涵管,长 452 米,新建水渠 0.8 米,宽长 215 米等。工程已完工验收合格并投入使用。按照评分标准，该项指标得 4 分。

### **(3) 四丰村玄西社排水渠整治(4分)**

根据《单位工程竣工验收证明书》，工程技术资料齐全，按要求完成所有工程量，工程观感良好。工程已完工验收合格并投入使用。按照评分标准，该项指标得 4 分。

## **2.产出质量(15分)**

### **(1) 施工安全性(5分)**

工程施工过程未发生任何质量或安全事故。按照评分标准，该项指标得 5 分。

### **(2) 监理工作质量(5分)**

委托了监理机构对工程实施监理，有提供监理工作报告和监理日志。存在问题：增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程《建设工程委托监理合同》总投资：人民币 3309320.27 万元（其中建安费 3018205.71 万元），金额单位“万元”有误。按照评分标准，该项指标得 3 分。



### **(3) 工程验收合格率(5分)**

根据工程验收报告，工程验收合格率为 100%。按照评分标准，该项指标得 5 分。

### **3.产出时效(4分)**

#### **(1)工程完成及时性(4)**

根据工程验收报告，此次评价的三个工程均在施工合同的工程期限内完成工程施工任务。按照评分标准，该项指标得 4 分。

### **4.产出成本(4分)**

#### **(1)工程概算执行(4分)**

根据单位提供的概算、决算报告，工程实际总支出未超概算。按照评分标准，该项指标得 4 分。

## **(四) 效益(25分)**

### **1.社会效益(16分)**

#### **(1)畅通过路涵洞汛期排水(4分)**

该工程是增江街花果飘香新乡村示范带的重要工程之一，改造后在马路两旁安装仿木栏杆和种植绿植美化了乡村风貌。现排水通畅，涵洞不阻塞，解决了汛期上游受淹的问题，改善了周边村民的生活质量和环境，投入使用至今未发生上游受淹情况，群众满意度调查得到了好评。按照评分标准，该项指标得 4 分。

#### **(2)提高农业生产及生活效率(10分)**

该工程是增江画廊新乡村示范带的重要工程之一，改造后地面平整，改善了尘土飞扬的状况，雨季时路面不易出现积水，环境得到了较大的改善。为农业耕作工具运输提供便利，维持农民生产耕作的正

常运行，提高农业生产机械化程度，有利于农作物增产、增收，带动农业经济增长。为村民出行带来便利，使村民在农田和住所之间来往更为快捷安全。群众满意度调查得到了好评。根据现场走访，机耕路已投入使用，通过车辆大多为大货车，对路面已造成一定损坏，酌情扣 2 分。按照评分标准，该项指标得 8 分。

### **(3)推进农村人居环境整治提升(2分)**

工程改造后排水渠加宽，排水量增大，环境污染问题得到一定程度改善，改善了居民生活环境。有利促进农村社会文明进步，全面建设基础设施配套、公共服务完善、村容整洁有序的生态宜居美丽乡村，群众满意度调查得到了好评。工程仅加宽了排水渠，没有更换马路以下的从球场通向农田的那段排水管，经了解，排水不畅的问题未得到彻底的整治，酌情扣 0.5 分。按照评分标准，该项指标得 1.5 分。

## **2.可持续影响（4分）**

### **(1)可持续发展性(4分)**

政策可持续性：市、区相继出台了《广州市新乡村示范带建设工作方案》（穗乡村办〔2021〕7号）、《增城区时光穗道新乡村示范带建设工作方案》，《增江街新乡村示范带建设工作方案》明确了三年的工作目标、工作任务清单和责任部门，具备政策可持续性。

资金可持续性：增江街 2023 年未针对新乡村示范带建设安排财政资金，资金可持续性欠缺，扣 1 分。按照评分标准，该项指标得 3 分。

## **3.社会公众或服务对象满意度（5分）**

### **(1)公众满意度(5分)**



2022 年增江街新乡村示范带建设项目的服务对象主要为增江街的居民和游客，为了解服务对象对相关工作的满意程度，在增江街辖区范围内开展了满意度问卷调查，发放 151 份问卷，回收 150 份有效问卷。问卷涉及三个子项目（陆村村机耕路及配套设施建设工程、大埔围村塘水社过路涵改造工程、四丰村玄西社排水渠整治工程建设）；受访群众为大埔围村、陆村村和四丰村三个村的居民；调查目的是了解居民对项目建设的满意情况（建设前后对比）。

问卷主要设置了 8 个问题，涵盖参与调查人员年龄段、施工进度、工程的安全运行、工程质量、工程设施日常维修养护、工程环境卫生情况、工程建成对农业生产的影响以及其他意见及建议的内容。

根据工程验收金额做为权重，综合公众满意度 =  $99.80\% \times (190,306.94/3,181,855.69) + 99.83\% \times (2,957,828.63/3,181,855.69) + 99.43\% \times (33,720.12/3,181,855.69) = 99.82\% > 80\%$ ，指标得分 =  $99.82\% \times 5 = 4.99$ 。

具体的问卷统计分析情况如下：

表 4-1 大埔围村塘水社过路涵改造工程满意度调查问卷

| 序号 | 对应问卷问题                         | 人数 | 满意度     | 群众满意度  |
|----|--------------------------------|----|---------|--------|
| 1  | 参与调查人员年龄段                      | 50 | —       | —      |
| 2  | 您对施工进度满意吗？                     | 50 | 100.00% | 99.80% |
| 3  | 您对工程的安全运行满意吗？                  | 50 | 100.00% |        |
| 4  | 您对工程质量满意吗？                     | 50 | 100.00% |        |
| 5  | 您对工程设施日常维修养护工作满意吗？             | 50 | 99.60%  |        |
| 6  | 您对塘水社过路涵改造工程改造后对汛期上游受淹改善情况满意吗？ | 50 | 100.00% |        |
| 7  | 您对塘水社过路涵改造工程建成对农业生产的影响         | 50 | 99.20%  |        |



|   |         |    |   |   |
|---|---------|----|---|---|
|   | 满意吗?    |    |   |   |
| 8 | 其他意见及建议 | 50 | — | — |

表 4-2 陆村村机耕路及配套设施建设工程满意度调查问卷

| 序号 | 对应问卷问题                                                  | 人数 | 满意度     | 群众满意度  |
|----|---------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| 1  | 参与调查人员年龄段                                               | 51 | —       | —      |
| 2  | 您对施工进度满意吗?                                              | 51 | 100.00% | 99.83% |
| 3  | 您对工程的安全运行满意吗?                                           | 51 | 100.00% |        |
| 4  | 您对工程质量满意吗?                                              | 51 | 100.00% |        |
| 5  | 您对工程设施日常维修养护工作满意吗?                                      | 51 | 99.61%  |        |
| 6  | 您对机耕道工程完成后环境卫生改善情况满意吗?                                  | 51 | 99.61%  |        |
| 7  | 您对机耕道建成为农业耕作工具运输提供便利, 维持农民生产耕作的正常运行, 提高农业生产机械化程度的影响满意吗? | 51 | 100.00% |        |
| 8  | 您对机耕道建成对民众出行及生活便利的改善满意吗?                                | 51 | 99.61%  |        |
| 9  | 其他意见及建议                                                 | 51 | —       | —      |

表 4-3 四丰村玄西社排水渠整治工程满意度调查问卷

| 序号 | 对应问卷问题                     | 人数 | 满意度     | 群众满意度  |
|----|----------------------------|----|---------|--------|
| 1  | 参与调查人员年龄段                  | 49 | —       | —      |
| 2  | 您对施工进度满意吗?                 | 49 | 99.59%  | 99.43% |
| 3  | 您对工程的安全运行满意吗?              | 49 | 100.00% |        |
| 4  | 您对工程质量满意吗?                 | 49 | 99.59%  |        |
| 5  | 您对工程设施日常维修养护工作满意吗?         | 49 | 100.00% |        |
| 6  | 您对排水渠整治工程完成后对改善排水不畅的问题满意吗? | 49 | 97.96%  |        |
| 7  | 其他意见及建议                    | 49 | —       | —      |

## **五、主要绩效**

### **（一）机耕路及配套设施建设提高生产及生活效率**

陆村村机耕路及配套设施建设工程是增城区增江街增江画廊新乡村示范带的重要工程之一，改造后地面平整，改善了尘土飞扬的状况，雨季时路面不易出现积水，环境得到了较大的改善。为农业耕作工具运输提供便利，维持农民生产耕作的正常运行，提高农业生产机械化程度，有利于农作物增产、增收，带动农业经济增长。为村民出行带来便利，使村民在农田和住所之间来往更为快捷安全。群众满意度调查得到了好评。

### **（二）过路涵改造解决汛期上游受淹问题**

大埔围村塘水社过路涵改造工程是增城区增江街花果飘香新乡村示范带的重要工程之一，改造后在马路两旁安装仿木栏杆和种植绿植美化了乡村风貌。现排水通畅，涵洞不阻塞，解决了汛期上游受淹的问题，改善了周边村民的生活质量和环境，投入使用至今未发生一次上游受淹情况，群众满意度调查得到了好评。

### **（三）排水渠整治改善人居环境**

四丰村玄西社排水渠整治工程通过加宽排水渠加宽，排水量增大，环境污染问题得到一定程度改善，改善了居民生活环境。有利促进农村社会文明进步，全面建设基础设施配套、公共服务完善、村容整洁有序的生态宜居美丽乡村，群众满意度调查得到了好评。

## **六、存在问题**

### **（一）前期准备工作不扎实**



《增江街新乡村示范带建设工作方案》二、工作目标：用三年的时间将增江河东岸的初溪村和陆村村一带打造为“增江画廊新乡村示范带”，将广州东大门的大埔围村和四丰村一带打造为“花果飘香新乡村示范带”……，努力将新乡村示范带打造成美丽生态、美丽经济、美丽生活“三美融合”的高地。六、工作要求（二）强化规划引领。坚持规划先行，……，制定三年建设计划和工作方案，细化年度建设任务和建设目标，明确线路图，倒排时间表……

但截至评价日，增江街未按《增江街新乡村示范带建设工作方案》要求细化项目实施方案，未将三年工作目标分解制定年度建设计划和工作方案，不利于项目的有序推进和总体目标实现，在2022年建设三个子项目的选择上缺乏有力的依据，且2023年初未安排新乡村示范带建设项目预算，项目资金持续性不足。

### **（二）预算编制科学性不足**

项目前期论证不足，项目事前调研评估工作不扎实，缺少项目可行性研究报告，立项必要性论证、方案可行性分析、项目预计可产出的实际效益论证、方案比选等环节的工作较为薄弱，预算金额缺乏预算编制测算过程，对项目实施各种困难估计不足，因此预算编制科学性仍有较大提升空间。

### **（三）绩效目标设置不够全面**

根据项目预算申报表显示，绩效目标设置不够全面，未能充分体现项目实施内容和成效，且绩效指标只设置了三个指标（两个产出指标和一个效益指标），不够清晰、明确，无法全面考核项目整体实施



情况的绩效情况，不能充分量化绩效目标，指标对考核约束力不足，因此仍须进一步细化绩效指标，明确绩效目标。

#### **（四）过程管理严谨性不足**

根据单位提供的资料，出现多处文书管理不严谨的情况。例如，陆村村机耕路及配套设施建设工程：《概算审核报告》和《施工合同》中显示承包内容机耕路为沥青路，而实际建设的是水泥路；《建设工程委托监理合同》总投资人民币 3309320.27 万元（其中建安费 3018205.71 万元），金额单位“万”有误。

### **七、相关建议**

#### **（一）细化实施方案，明确工作计划**

建议增江街进行预算申报应充分梳理好新乡村示范带建设工作内容，明确目标要求和工作任务，做好执行方案，明确工作进程和推进举措，明确时间节点和相关责任人。还可以制定工作推进表，将任务细化为多个关键节点，明确每个节点需要做什么、怎么做。

#### **（二）规范资金管理，科学编制预算**

考虑项目实施情况合理安排预算，提升预算编制的精准性，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，提高资金使用效率。

#### **（三）细化绩效指标，全面绩效管理**

建议遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，结合项目具体实施情况，进一步设定明确的、有针对性的绩效目标，指向明确，使绩效目标更合理、全面反映项目实施内容

和成效；另外，围绕着绩效目标完善和细化绩效指标，保证绩效指标能充分反映绩效目标的明细化和量化情况。

#### **（四）优化工作方式，提升过程管理**

建议增江街进一步提升文书管理工作、在签订合同时严格审核合同，注重施工材料、工程承包金额、支付方式等关键信息的核实，避免出错，相关人员在审批文件上签名或盖章同时写明日期。

附件：2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年8月22日



## 附件

2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标        | 二级指标     | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                        | 评分标准                   | 评分 | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------|---------|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(16分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性 | 3  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点:<br>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策;<br>②是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>④项目是否属于公共财政支持范围;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 立项依据充分(3分),立项依据有欠缺(0分) | 3  | 项目根据《市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发<广州市新乡村示范带建设工作方案>的通知》(穗乡村办〔2021〕7号)、《增城区时光穗道新乡村示范带建设工作方案》和《增江街新乡村示范带建设工作方案》等文件设立,符合相关政策、发展规划和部门职责,依据充分。按照评分标准,该项指标得3分。                                                                                                                                |
|             |          | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点:<br>①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;<br>②项目是否按规定的程序申请设立;<br>③审批文件、材料是否符合相关要求。                                                    | 立项程序规范(3分),立项程序有瑕疵(0分) | 2  | 根据《增江街道办事处行政办公会议纪要》(〔2021〕17号)第十九条、审议实施增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程有关事宜;《增江街党工委会议纪要》(〔2021〕43号)第九条、审议小额工程建设有关事宜;《增江街小额建设工程(项目)申请表》;《增江街小额建设工程项目管理暂行办法》第三章评审方式等文件,事前经过必要集体决策,各子项目按规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,项目立项程序基本规范。因缺少为何从众多可备选项中最后确立三个子项目的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关材料,酌情扣1分,按照评分标准,该项指标得2分。 |



2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                     | 指标说明                                                                                                                                                                                                        | 评分标准                                                                      | 评分 | 评分说明                                                                                            |
|------|--------------|---------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | 3  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。          | 评价要点:<br>①完整性:项目是否有绩效目标,能否清楚说明项目拟“通过做什么事,实现什么目的”,条理清晰。<br>②相关性:项目绩效目标是否直接体现出与项目的关联性(包括项目实施内容的关联性和政策依据的关联性)<br>③可行性:项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,没有提出明显不合理(过高或过低)的目标;<br>④全面性:是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,绩效目标能否覆盖资金主要投向。 | 目标完全符合完整性、相关性、可行性、全面性(4分),目标符合完整性、相关性、可行性、全面性等发现其中1点明显不符合的,扣2分;较不符合的,扣1分。 | 2  | 项目根据预算编制要求设置了项目绩效目标,有实施内容及预期实现的效果,但存在绩效目标与项目实施内容关联度不够,与预算确定的项目投资额匹配度较低的问题,扣1分。按照评分标准,该项指标得2分。   |
|      |              | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。        | 评价要点:<br>①全面:是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,分别设置了产出类和效益类指标,直接面向社会公众或有明确服务对象的要设满意度指标;<br>②细化:是否与项目目标任务数或计划数相对应,指标值取值是否适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形;<br>③可衡量:是否通过清晰、可衡量(可评价)的指标值予以体现;                                        | 全面细化量化指标(3分),主要目标细化量化(2分),无量化指标(0分);若有个别绩效指标设置不符合明确性要求的,可按每个指标1分酌情扣分。     | 2  | 项目根据预算编制要求分别设置了产出和效益指标,其中产出数量指标1个和产出质量指标1个以及可持续影响指标1个,但缺少产出时效、社会效益和满意度等指标,全面性不足,扣1分,该项指标得2分。    |
|      | 资金投入(4分)     | 预算编制科学性 | 4  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;<br>⑤是否有先采购后申请预算的情况。                                                                                     | 预算编制科学、合理(4分),基本科学、合理(2分),不科学、不合理(0分)。发现1个问题可扣1分。                         | 2  | 增江街提交了《财政支出项目申报表》,有预算编制明细,但预算编制无科学论证过程,预算额度测算依据不充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配,酌情扣2分。按照评分标准,该项指标得2分。 |

2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                             | 指标说明                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                              | 评分   | 评分说明                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|---------|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程<br>(24分) | 资金管理<br>(14分) | 资金使用效率性 | 5  | 项目预算资金是否执行到位,用以反映和考核项目预算资金的执行情况。                 | ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符,以预算支出完成率为主要考核指标;<br>预算支出完成率=(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))×100%<br>年终执行数:项目(用款)单位实际已完成资金支出数(不含转拨资金)<br>年中预算调整数:指经批准的预算调整数,不含指标分解数。<br>②项目资金结余情况及原因分析。 | 本指标得分=预算支出执行率×5,其中:预算支出完成率低于80%不得分;完成率在30%(不含30%)以下的,扣30分。涉及资金分解的按权重计算。           | 5    | 本项目年初预算安排3,000,000.00元,调整后预算金额为1,857,290.91元,实际支出金额为1,857,290.91元,预算执行率为100%,按照评分标准,此项指标得分100%*5=5分。                                                                     |
|             |               | 预算调整变动性 | 3  | 项目预算编制是否有变动,用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。               | 评价要点:<br>①评价年度内项目预算是否有调整;<br>②项目预算有调整的,是否履行了相关手续。<br>③项目预算调整金额及原因分析。                                                                                                | 本指标得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×3,调整率大于30%不得评优,评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。项目整体调增调减取绝对值。 | 1.86 | 本项目年初预算安排3,000,000.00元,预算执行中有三次调整,调整金额合计1,142,709.09元,预算调整率为38.09%,按照评分标准,该项指标得分1.86分。                                                                                   |
|             |               | 资金使用合规性 | 6  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。        | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                          | 资金使用完全合规(6分),其中以下情况不得分:虚列、套取、截留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。                                 | 6    | 该项目资金主要用于增江街陆村村机耕路及配套设施建设工程、增江街大埔围村塘水社过路涵改造工程和增江街四丰村玄西社排水渠整治工程的建设,属于增江街新乡村示范带建设内容;经抽查记账凭证及支付审批材料,增江街能够按照财务管理办法相关规定和相关服务合同约定支出项目资金,暂未发现虚列支出,截留、挤占、挪用资金等情况,按照评分标准,该项指标得6分。 |
|             | 组织管理<br>(10分) | 管理制度健全性 | 3  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                            | 项目管理制度健全(3分),基本健全(2分),不健全(0分);若单位欠缺个别制度的,可酌情按每制度扣1分。                              | 2    | 根据单位提供的资料,具有相应的财务和业务管理制度,但缺乏相关具体项目管理方案,酌情扣1分。按照评分标准,该项指标得2分。                                                                                                             |



## 2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标解释                               | 指标说明                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                               | 评分  | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|---------------|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | 制度执行有效性       | 5  | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核各项管理制度的执行情况。 | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;<br>②项目调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;<br>⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。 | 完全按制度执行(5分)基本执行(3分),未执行(0分)。其中:未按规定政府采购、招投标、投资评审的;项目管理出现严重问题的;发生较大等级以上生产安全事故的扣30分。 | 3   | 该项目遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;按规定执行了招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量等各项制度,但也存在合同签订不够严谨、文件信息有误等问题,如《概算审核报告》和《施工合同》中显示承包内容机耕路为沥青路,而实际建设的是水泥路;《建设工程委托监理合同》总投资人民币3309320.27万元(其中建安费3018205.71万元),金额单位“万”有误。按照评分标准,扣2分,该项指标得3分。 |
|             |           | 项目绩效运行监控开展情况  | 2  | 是否按当年度工作要求开展绩效运行监控。                | 评价要点:<br>①是否有开展运行监控;<br>②相关措施是否有效。                                                                                                                            | 提交绩效运行监控表并采取有效措施进行运行监控的得2分;有提交绩效运行监控表,但未及时采取有效措施调整预算、目标的得1分;未提交绩效运行监控表不得分。         | 1.5 | 提交了《项目支出绩效运行自行监控情况表》,但未及时采取有效措施调整绩效目标报区财政部门审定,扣0.5分,该项指标得1.5分。                                                                                                                                                                                      |
| 产出<br>(35分) | 产出数量(12分) | 大埔围村塘水社过路涵改造  | 4  | 反映工程实际建设情况                         | 计划(概算、合同)工程主要建设内容:拆除重建过路涵一座,拆除重建沥青路93.23m <sup>2</sup> ,新建砼挡墙4m,仿木栏杆9m,种植福建茶37株,台湾草草皮12m <sup>2</sup> 等。                                                      | 对比计划,根据实际情况得分。                                                                     | 4   | 根据《工程竣工验收报告》,工程规模:拆除原有箱涵1.5*1.3*10.5m,新建1.8*2.8*10.5m C30钢筋砼箱涵。工程已完工验收合格并投入使用。现场走访看到现场有仿木栏杆和绿植及草皮。按照评分标准,该项指标得4分。                                                                                                                                   |
|             |           | 陆村村机耕路及配套设施建设 | 4  | 反映工程实际建设情况                         | 计划(概算、合同)工程主要建设内容:新建机耕路长2280m,新建渠道长214m,新建石挡土墙长128m,新建涵管长424m,新建污水井14个等。                                                                                      | 对比计划,根据实际情况得分。                                                                     | 4   | 根据《工程竣工验收报告》,工程规模:新建机耕路2,044.90米,新建DN600排水涵管,长452米,新建水渠0.8米,宽长215米等。工程已完工验收合格并投入使用。按照评分标准,该项指标得4分。                                                                                                                                                  |



2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标解释              | 指标说明                                  | 评分标准                             | 评分 | 评分说明                                                                                                                            |
|------|-----------|-------------|----|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 四丰村玄西社排水渠整治 | 4  | 反映工程实际建设情况        | 计划（概算、合同）完成主要内容为：拆除管道、迁移乔木、挖沟槽、土方回填等。 | 对比计划，根据实际情况得分。                   | 4  | 根据《单位工程竣工验收证明书》，工程技术资料齐全，按要求完成所有工程量，工程观感良好。工程已完工验收合格并投入使用。按照评分标准，该项指标得4分。                                                       |
|      | 产出质量（15分） | 施工安全性       | 5  | 反映项目施工安全情况。       | 项目施工过程中未发生任何质量或安全事故。                  | 未发生质量或安全事故得满分；发生质量或安全事故，扣30分。    | 5  | 工程施工过程未发生任何质量或安全事故。按照评分标准，该项指标得5分。                                                                                              |
|      |           | 监理工作质量      | 5  | 考核监理工作质量          | 监理日志内容是否完备，是否能充分体现监理内容和反映监理效果。        | 根据单位提供的监理过程工作记录及报告给分。            | 3  | 委托监理机构对工程实施监理，提供监理工作报告和监理日志。存在问题：陆村村机耕路及配套设施建设工程《建设工程委托监理合同》总投资人民币3309320.27万元（其中建安费3018205.71万元）金额单位“万元”有误，扣2分。按照评分标准，该项指标得5分。 |
|      |           | 工程验收合格率     | 5  | 反映项目竣工验收情况。       | 项目竣工验收合格率100%。                        | 工程验收合格率达到100%，得满分；工程验收不合格的，扣30分。 | 5  | 根据工程验收报告，工程验收合格率为100%。按照评分标准，该项指标得5分。                                                                                           |
|      | 产出时效（4分）  | 工程完成及时性     | 4  | 考核工程项目完成的时间控制是否合理 | 按施工合同的工程期限，准时完成工程施工任务。                | 在工期内完工的，得满分；每推迟1天扣1分，扣完为止。       | 4  | 根据工程验收报告，此次评价的三个工程均在施工合同的工程期限内完成工程施工任务。按照评分标准，该项指标得4分。                                                                          |
|      | 产出成本（4分）  | 工程概算执行      | 4  | 反映工程概算、预算执行情况     | 按照财务制度严格执行工程概算、预算                     | 超过概算不得分，其余综合考虑实际情况给分             | 4  | 根据单位提供的概算、决算报告，工程实际总支出未超概算。按照评分标准，该项指标得4分。                                                                                      |

2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表


| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标         | 分值 | 指标解释                              | 指标说明                                     | 评分标准                              | 评分  | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|--------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益<br>(25分) | 社会效益(16分) | 畅通过路涵洞汛期排水   | 4  | 反映大埔围村塘水社过路涵改造对排水量的影响情况           | 大埔围村塘水社过路涵改造,提高汛期排水量,防止上游受淹。             | 根据评价人员现场走访,并参考民众反映情况、满意度调查等综合考虑给分 | 4   | 该工程是增江街花果飘香新乡村示范带的重要工程之一,改造后在马路两旁安装仿木栏杆和种植绿植美化了乡村风貌。现排水通畅,涵洞不阻塞,解决了汛期上游受淹的问题,改善了周边村民的生活质量和环境,投入使用至今未发生上游受淹情况,群众满意度调查得到了好评。按照评分标准,该项指标得4分。                                                                                           |
|             |           | 提高农业生产及生活效率  | 10 | 反映陆村村机耕路及配套设施建设对周边群众农业生产、生活的改善程度。 | 陆村村机耕路及配套设施建设提高周边群众农业生产及生活效率。通过问卷调查获得数据。 | 根据评价人员现场走访,并参考民众反映情况、满意度调查等综合考虑给分 | 8   | 该工程是增江画廊新乡村示范带的重要工程之一,改造后地面平整,改善了尘土飞扬的状况,雨季时路面不易出现积水,环境得到了较大的改善。为农业耕作工具运输提供便利,维持农民生产耕作的正常运行,提高农业生产机械化程度,有利于农作物增产、增收,带动农业经济增长。为村民出行带来便利,使村民在农田和住所之间来往更为快捷安全。群众满意度调查得到了好评。根据现场走访,机耕路已投入使用,通过车辆大多为大货车,对路面已造成一定损坏,酌情扣2分。按照评分标准,该项指标得8分。 |
|             |           | 推进农村人居环境整治提升 | 2  | 反映四丰村玄西社排水渠整治工程对周边环境改善程度。         | 实地考察和随机群访、满意度调查获得数据。                     | 根据评价人员现场走访,并参考民众反映情况、满意度调查等综合考虑给分 | 1.5 | 工程改造后排水渠加宽,排水量增大,环境污染问题得到一定程度改善,改善了居民生活环境。有利促进农村社会文明进步,全面建设基础设施配套、公共服务完善、村容整洁有序的生态宜居美丽乡村,群众满意度调查得到了好评。工程仅加宽了排水渠,没有更换马路以下的从球场通向农田的那段排水管,经了解,排水不畅的问题未得到彻底的整治,酌情扣0.5分。按照评分标准,该项指标得1.5分。                                                |



2022年增江街新乡村示范带建设项目支出绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标             | 三级指标   | 分值  | 指标解释                                                       | 指标说明                                             | 评分标准                            | 评分    | 评分说明                                                                                                                                                                           |
|------|------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 可持续影响（4分）        | 可持续发展性 | 4   | 考察工程维修养护经费项目的可持续性，包括资金来源持续性、政策持续性、管理机构和人员持续性等，以及项目是否具有替代性。 | 根据资金来源持续性、政策持续性、项目是否具有替代性等情况进行评分。                | 可持续发展性较好，得满分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。 | 3     | 政策可持续性：市、区相继出台了《广州市新乡村示范带建设工作方案》（穗乡村办〔2021〕7号）、《增城区时光穗道新乡村示范带建设工作方案》，《增江街新乡村示范带建设工作方案》明确三年的工作目标、工作任务清单和责任部门，具备政策可持续性。<br>资金可持续性：增江街2023年未针对新乡村示范带建设安排财政资金，资金可持续性欠缺，扣1分，该项指标得3分 |
|      | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 公众满意度  | 5   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                     | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 公众满意度指标得分=满意度×5，若满意度低于80%，则不得分。 | 4.99  | 根据满意度问卷调查结果，群众对项目工程工作的满意度为99.82%。按照评分标准，该项指标得4.99分。                                                                                                                            |
| 合计   |                  |        | 100 |                                                            |                                                  |                                 | 84.85 |                                                                                                                                                                                |





编号: S0652020081475G(2-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UQ94J80

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟零叁拾万元(人民币)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

成立日期 2020年08月04日

执行事务合伙人 谢园保

主要经营场所 广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室


经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关



2023年 07月 20日





## 会计师事务所 执业证书

名称：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢园保

主任会计师：

经营场所：广州市天河区华强路1号902、903、  
904、905、906室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010053

批准执业文号：粤财注协〔1999〕197号

批准执业日期：1999年12月1日

证书序号：0016208

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制