

重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项） 项目绩效评价报告



粤国众联咨字【2022】第 53-12002 号

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘平

2022 年

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况。	1
（二）项目绩效目标。	53
（三）项目资金情况。	55
二、评价结论	59
三、主要绩效	60
（一）促进休闲农业和乡村旅游的发展，推动农业融合发展。	60
（二）提升农产品市场知名度及影响力，推动品牌建设。	61
（三）促进农业增效，推动现代化农业产业发展。	63
四、存在问题	64
（一）项目决策论证充分性有待提升，部分项目的实施有待进一步规划。	64
（二）项目资金监管不够到位，预算执行率偏低。	66
（三）动态监管工作不够到位，项目实施的监管有待进一步提升。	67
五、相关建议	71
（一）完善项目决策与项目申报的过程管理工作，加	

强项目前期论证和规划工作。	71
（二）强化项目资金监督管理，提升项目支出及时性。	72
（三）加强项目动态监控管理，保障项目稳步推进。	72

一、基本情况

（一）项目概况。

为了全面实施乡村振兴，打造增城县乡村乡村振兴引领区，强力推动产业兴旺，扶持主动发展、有一定规模种植基地的企业，推动企业提质增效，2021年区级安排财政资金用于扶持重点农业产业项目。重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目共下达33个项目，分两批下达，其中，第一批下达项目24个，第二批下达项目9个。经部分项目调整或取消后，实际共安排28个项目，本项目实施由广州市增城区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）主管，由各项目的实施主体负责实施，项目建设涉及荔湖街、中新镇、派潭镇、正果镇、小楼镇、朱村街、仙村镇、石滩镇、增江街共9个镇街。

根据《中共广州市增城区委农村工作办公室 广州市增城区财政局关于印发〈广州市增城区实施乡村振兴战略（农业口项目）资金使用指引〉的通知》（增委农办〔2018〕21号）、《中共广州市增城区委农村工作办公室关于印发〈广州市增城区实施乡村振兴战略（农业口项目）资金使用指引〉的补充通知》（增委农办〔2019〕1号）文件，一般项目需在两年内完成支付（重大项目除外），项目支出范围主要是以奖代补类项目、项目补助类项目，以奖代补类项目包括产业融合、生产设施建设和设备购置、观光休闲

农业基础设施和配套设施等，项目补助类项目包括重点农业产业内的非营利性基础设施建设。各镇街须会同项目实施主体，拟定与量化所属项目的绩效目标，在资金下达一个月内必须将财政支出项目绩效目标申报表及资金使用计划报区农业农村局备案。另外，各镇街需按照“谁使用、谁负责”的原则做好本辖区内项目资金的使用安全、监督管理和信息公开等工作，及时设立项目建设进度及资金使用台账，定期将项目推进进度与资金使用情况报送区农业农村局和增城区财政局备案，并做好项目（可研）立项、设计、施工等资料归档，以备检查。区农业农村局须做好资金管理、项目申报、备案工作，指导和监督项目实施和资金使用。

此外，根据《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市农业项目“以奖代补”实施办法的通知》（穗农规字〔2016〕2号），采取“以奖代补”方式扶持的农业项目，原则上按不高于项目总投资的 1/3 给予补助，对于事关民生、惠及农民的项目，可适当增加补助比例，但不得超过项目总投资的 45%，且对单个项目申报财政奖补资金超过 100 万元的需组织专家对项目进行评估，形成专家评估意见作为项目立项决策的主要依据。同时，经预算批复的“以奖代补”项目在下达项目投资计划之日起 1 年内未提出验收申请或验收不合格的，中止办理财政资金拨付相关手续。

本项目中第一批项目于 2021 年 6 月下达，下达项目共 24 个，计划扶持资金共计 5927.5 万，24 个项目中有工程建设类、规划策划类、宣传类等多种类型。其中，2 个项目在区财政局安排的产业园专项资金中列支，涉及资金 849 万元；其他 22 个项目在区财政安排的重点产业项目资金中列支，实际需安排重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目资金 5078.5 万元，后由于 3 个项目前期申报立项论证不够充分，经考察研究无法实施而取消，涉及资金 904 万元。第一批项目最终计划安排 19 个项目，拟安排扶持资金 4174.5 万元。具体安排情况详见表 1。

表 1 2021 年增城区第一批重点农业产业项目安排表

镇街	项目名称	实施主体	建设地点	建设内容和规模	计划投资（万元）		
					总计	区级产业扶持资金	自由资本投入
荔湖街	荔湖乡丰农业公园建设项目	荔湖街	荔湖街太平村	乡丰农园入园路口至乡丰果坊道路两侧景观提升、种植绿化、宣传标语等。	300	300	0
	壹往情深网纹瓜园建设项目	广东乡丰农业科技有限公司	荔湖街太平村	种植网纹瓜 130 亩，包括土地平整、130 亩温室大棚建设、水肥一体化系统、供电系统等（在产业园专项资金安排）	970	435	535
	蓝海奇缘蓝莓园建设项目	广东乡丰农业科技有限公司	荔湖街太平村	种植蓝莓 200 亩，包括土地平整、温室大棚建设、水肥一体化系统、供电系统等（在产业园专项资金安排）	920	414	506
小计					2190	1149	1041
中新	中新绿天然农业公	中新镇	增城区中新镇五联	在园区建设科普观光棚，设置：培训场所、亲子乐园、休	300	300	0

镇街	项目名称	实施主体	建设地点	建设内容和规模	计划投资（万元）		
					总计	区级产业扶持资金	自由资本投入
镇	园建设项目		村、安良村	闲场所、家庭种植体验等，计划投资 200 万元；在园区再建两条瓜果长廊，计划投资 100 万元。			
	蔬菜观光长廊项目	广州绿天然生态农业有限公司	增城区中新镇五联村、安良村	在蔬菜基地建设观光长廊，计划投资 60 万元，内容包括钢材、螺钉等。（经考察研究无法实施而取消）	60	27	33
	绿天然生态农业中新基地	广州绿天然生态农业有限公司	增城区中新镇五联村、安良村	建设 100 亩蔬菜大棚及水肥一体化种植设施。包括：钢材、水泥、薄膜、防虫网、遮阳网、过滤系统、控制柜、加压泵、配件及管道等。（经考察研究无法实施而取消）	1300	585	715
小计					1660	912	748
派潭镇	派潭万果小镇农业公园建设项目	派潭镇	派潭镇东洞村	项目总投资约 300 万元，主要包括万果小镇农业公园的路渠水电、文化科普、观光休闲等基础设施。	300	300	0
	数字温室展示大棚项目	广州福联农业科技发展有限公司	派潭镇东洞村	新建温室种植大棚 6 座，单座面积 32*48=1536 平方米（肩高 5.5 米，顶高 8.2 米），总投资金额 390 万元	390	175	215
	优质蔬果大棚建设项目	广州福联农业科技发展有限公司	派潭镇东洞村	新建种植大棚 60 亩（肩高 3.5 米，顶高 5.3 米）总投资金额 650 万元。（经考察研究无法实施而取消）	650	292	358
	中央种植水肥一体化设施（一期）工程	广州福联农业科技发展有限公司	派潭镇东洞村	建设万果小镇种植面积 495 亩水肥一体化灌溉设备。	380	171	209
	万果小镇分拣及冷库生产设	广州福联农业科技发展有限	派潭镇东洞村	柑橘分拣设备 1 套，包装机 6 台，冷库 390 立方米。	271	120	151

镇街	项目名称	实施主体	建设地点	建设内容和规模	计划投资（万元）		
					总计	区级产业扶持资金	自由资本投入
	施（一期）工程	公司					
小计					1991	1058	933
正果镇	正果岳村水稻农业公园建设项目	正果镇	正果镇岳村	1.观稻塔建设；2.岳村村农业宣传标语制作；3.完善岳村村机耕路相关标识和标识牌。	300	300	0
小计					300	300	0
小楼镇	优质蔬菜示范基地基础设施建设工程	小楼镇	小楼镇江坳村	新建机耕路约 1800m ² ，拓宽机耕路约 300m ² ，新建及修复排水沟约 650m，新建毛石挡土墙约 250m，新建箱涵（8.4m*3m），现状排水渠清淤约 800m ² 。	380	380	0
小计					380	380	0
朱村街	时光穗稻建设项目	朱村街	朱村街南岗村	建设彩虹道（机耕路）、稻穗亭、田间栈道、稻田艺术、彩色田间道、道路绿化、稻田迷宫、记忆星光树等项目。	300	300	0
	蔬菜育种示范基地建设	广州市合丰收农业有限公司	朱村街丹邱村	1.建设高端经济型大棚，面积约 9600 平方米；2.建设高端示范推广展示架，面积约 10000 平方米。	393	176	217
	蔬菜育种观光长廊建设	广州市合丰收农业有限公司	朱村街丹邱村	建设约 10000 平方米蔬果观光展示长廊。	380	171	209
	合丰收育苗基地建设项目	广州市合丰收农业有限公司	朱村街丹邱村	建设约 30 亩育苗基地及配套设施设备。	388	174	214
小计					1461	821	640
仙村	仙村镇葫芦岭果场	增城区林业和园林	仙村镇基岗村	道路贯通、透水混凝土铺设、预制混凝土排水沟；周边节点	390	390	0

镇街	项目名称	实施主体	建设地点	建设内容和规模	计划投资（万元）		
					总计	区级产业扶持资金	自由资本投入
镇	道路建设工程	局		平台建设；沿途绿化改造、监控和路灯建设等。			
	仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	增城区林业和园林局	仙村镇基岗村	建设古荔枝公园入口广场和停车场，包括透水混凝土铺设、汽车停车位、场内绿化、景观灯、挡土墙建设等。	390	390	0
	增城荔枝包装设计制作宣传推广项目	仙村镇	仙村镇	增城荔枝包装设计、制作及宣传推广。	100	100	0
小计					880	880	0
增江街	增城荔枝生产加工设施设备建设项目	广东创鲜农业有限公司	增城街光辉村	购置一套荔枝视觉分选机及内部品质检测机，对增城荔枝进行预冷、大小、颜色分选，定重包装。	270	121.5	148.5
小计					270	121.5	148.5
石滩镇	辣椒科普文化展示中心项目	广州金从钰农业发展有限公司	石滩镇沙头村	建设约 3000 平方米辣椒品种引进与保护展示区、高效栽培模式与设施设备展示区、科普展示及休闲观光体验期为一体的展示中心，包括辣椒品种引进与保护展示建设、高效栽培模式与设施设备展示建设、科普展示及休闲观光体验中心建设、辣椒伴侣，芳香植物展示区等。	396	178	218
小计					396	178	218
区农业农村	种业政策宣传策划项目	区农业农村	-	种业政策宣传相关费用。	80	80	0

镇街	项目名称	实施主体	建设地点	建设内容和规模	计划投资（万元）		
					总计	区级产业扶持资金	自由资本投入
局							
小计					80	80	0
区农业农村局	增城朱村街万亩农业现代示范区发展策划	区农业农村局	朱村街	面向增城朱村街万亩农业示范区发展进行策划，规划范围预计为 19600 亩，为后续园区你也提升和泛文旅发展提供指引。	48	48	0
小计					48	48	0
总计					9656	5927.5	3728.5

第一批项目下达子项目共 24 个，其中，实际推进项目 18 个，1 个项目待推进，2 个项目在产业园专项资金中安排，3 个项目因故取消，这 3 个项目均属于以奖代补类项目，涉及计划扶持资金 904 万元，分别为**蔬菜观光长廊项目、绿天然生态农业中新基地、优质蔬果大棚建设项目**，具体情况如下：一是**蔬菜观光长廊项目**，中新镇于 2021 年 10 月向区农业农村局提出取消蔬菜观光长廊建设项目的申请，该项目资金安排计划投入总资金 60 万元，其中区级产业扶持资金 27 万元，自由资本投入资金 33 万元，因该项目实施主体广州绿天然生态农业有限公司在考察研究过程中，发现按原设计建设蔬菜观光长廊影响车辆通行，

故申请取消该项目；二是**绿天然生态农业中新基地**，中新镇于2021年8月向区农业农村局提出取消绿天然生态农业中新基地项目的申请，该项目资金安排计划投入总资金1300万元，其中区级产业扶持资金585万元，自由资本投入715万元，因该项目实施主体广州绿天然生态农业有限公司在前期论证过程中，发现所租赁的土地地势低洼，不适合建设蔬菜大棚，故申请取消该项目；三是**优质蔬果大棚建设项目**，派潭镇于2021年10月向区农业农村局提出调整建设内容的申请，该项目资金安排计划投入总资金650万元，其中区级产业扶持资金292万元，自由资本投入358万元，因该项目实施主体广州福联农业科技发展有限公司在考察研究过程中，发现所租赁的土地是砂砾土壤，土质较松软，地势低洼，容易淹水，不适宜搭建种植大棚，故申请将新建种植大棚60亩调整为三个方面：种植大棚12座，共15亩，防虫防雨种植棚70亩，防虫种植棚80亩，后由于项目建设进度严重滞后，未开工就提出调整，经增城区农业农村局研究决定取消该项目。根据《关于取消部分农业产业项目的通知》（穗农函〔2022〕26号）及资金收回凭证，经区农业农村局研究并报增城区人民政府同意，取消上述3个项目建设，其中蔬菜观光长廊项目和优质蔬果大棚建设项目资金已下拨，涉及中新镇蔬菜观光长廊项目27万元，派潭镇优质蔬果大棚建设项目292万元，

财政资金已于 2022 年 3 月份收回。

另外，第一批项目中 1 个项目待推进，**种业政策宣传策划项目**截至 2022 年 6 月 30 日仍未推进，该项目实施主体为增城区农业农村局，拟投入总资金为 80 万元，支出内容为种业政策宣传相关费用，根据《关于增城区农业农村局重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目的说明》及现场核查了解，区农业农村局暂未实施的原因如下：一是受疫情影响，种业政策宣传活动须延迟举办；二是待《增城区现代种业发展二十条措施实施指南》出台后，再举办种业政策宣传活动。

此外，根据项目单位提供的相关资料，第一批项目中实际推进的 18 个项目具体实施情况如下：

一是**荔湖乡丰农业公园建设项目**，项目实施主体是荔湖街，建设内容主要有乡丰农园入园路口至乡丰果坊道路两侧景观提升、种植绿化、宣传标语等，项目计划投资 300 万元，其中扶持资金 300 万元。该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 0 元，支出进度缓慢。根据项目单位提供的《荔湖街道办事处行政办公室会议纪要》（荔湖行政会纪〔2021〕20 号）、合同、询价文件、概算审核报告、开工报告等，该项目于 2021 年 9 月 17 日召开会议审定了项目相关事项，该项目于 2022 年 3 月 15 日签订设计合同，合同价为 12.77 万元，按照概

算评审价为 127616.66 元；于 2022 年 5 月 30 日发布概算审核报告，根据概算评审报告，送审金额为 299610.47 元，审核金额为 2689840.37 元，成本控制在拟投资金额以内，签订的合同价与审核金额基本一致；于 2022 年 6 月 26 日签订监理合同，合同价为 65758.85 元，于 2022 年 6 月 7 日发布询价邀请，最终选定广州普邦园林股份有限公司，报价为 2421284.44 元，后于 2022 年 6 月 20 日与广州普邦园林股份有限公司签订施工合同，合同价为 2823224.21 元，合同约定计划从 2022 年 6 月 27 日开始施工，2022 年 7 月 26 日完工，工期为 30 天，根据开工报告、验收记录、工程量完成统计，项目于 2022 年 6 月 27 日开工，于 2022 年 6 月 28 日至 7 月 23 日进行验收，基本验收合格。但根据 2022 年 6 月 30 日现场座谈与现场核查情况，该项目工期大概是 90 天，已基本完工但仍未完成验收和支付工作，入口的牌坊、宣传标语、绿化种植已基本建设完成，详见图 5、6，项目实际建设时间早于合同签订时间，项目流程管理上存在一定问题。根据项目单位提供的《关于荔湖乡丰农业公园建设项目的说明》，为配合乡丰现代农业产业园特色水果的收成展销和农业示范会议的时间，该项目建设提前至 2022 年 1 月底开工，赶工至 2022 年 4 月工程主体基本完工，项目正加紧推进竣工及验收工作。

二是中新绿天然农业公园建设项目，项目实施主体是

中新镇，建设内容主要是在园区建设科普观光棚，设置培训场所、亲子乐园、休闲场所、家庭种植体验等，以及在园区再建两条瓜果长廊，项目计划投资 300 万元，其中扶持资金 300 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 705806.05 元，2022 年上半年支出 837572.46 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 1543378.51 元，其中建安费 1397465.98 元，设计费 83997.31 元，监理费 39105.57 元，测量费 16821.02 元，概算评审费 5958.63 元。根据项目单位提供的《党委会议纪要》（中委会纪〔2021〕88 号）、合同、询价文件及现场座谈情况，于 2021 年 10 月 25 日召开会议审定了项目相关事项，该项目于 2021 年 11 月 15 日签订设计合同，合同价为 105796.80 元，按照概算评审价最终结算价为 104996.64 元；于 2021 年 11 月 26 日签订概算审核合同，合同价为 5958.63 元，根据概算评审报告，送审金额为 3199240.64 元，审核金额为 3171860.07 元，成本略高于拟投资金额，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致；于 2021 年 12 月 3 日签订监理合同，合同价为 79807.29 元，后于 2021 年 12 月 1 日发布询价邀请，最终选定广东纵恒建设工程有限公司，报价为 2823224.21 元，于 2021 年 12 月 6 日与广东纵恒建设工程有限公司签订施工合同，合同价为 2823224.21 元，合同约定计划从 2021 年 12 月 7 日开

始施工，2022 年 3 月 5 日完工，工期为 90 个日历天，项目负责人表示截至 2022 年 6 月 30 日仍未完工。根据项目延长工期申请报告和申报表，该项目于 2021 年 12 月 7 日开工，受疫情、春节、天气、施工场地、该项目土地的权属问题的影响，未能按期完工，于 2022 年 3 月 5 日申请完工日期延长至 2022 年 8 月 10 日，建设单位于 2022 年 3 月 5 日同意该项目延期申请。该项目资料整体较完备，资金支出基本能够按照合同支付，但项目实施进度相对滞后。

三是**派潭万果小镇农业公园建设项目**，项目实施主体是派潭镇，建设内容主要包括万果小镇农业公园的路渠水电、文化科普、观光休闲等基础设施，项目计划投资 300 万元，其中扶持资金 300 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，2022 年上半年支出 761363.88 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 761363.88 元，其中建安费 735021.55 元，设计费 0 元，监理费 21254.47 元，概算评审费 5087.86 元，支出进度较慢。根据项目单位提供的《会议纪要》（派委会纪〔2021〕37 号）、合同、询价文件及现场座谈情况，于 2021 年 10 月 26 日召开会议审定了项目相关事项，该项目于 2021 年 11 月 2 日签订设计合同，合同价为 113400 元，按照概算评审价为 96611.23 元；于 2021 年 12 月 24 日签订造价咨询合同，合同价为 5087.86 元，根据概算评

审报告,送审金额为 2996023.86 元,审核金额为 2900152.64 元,概算成本控制在拟投资金额以内,后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致;于 2022 年 1 月 6 日签订监理合同,合同价为 70848.24 元,后采取询价的方式确定施工单位,于 2022 年 1 月 13 日发布《发包通知书》,最终选定深圳市翠绿洲环境艺术有限公司,交易价为 2450071.83 元,于 2022 年 1 月 18 日与深圳市翠绿洲环境艺术有限公司签订施工合同,合同价为 2450071.83 元,合同约定计划从 2022 年 1 月 19 日开始施工,2022 年 2 月 17 日完工,工期为 30 个日历天,根据《开工报告》《监理日志》,该项目于 2022 年 1 月 19 日开工,项目基本按计划推进,于 2022 年 2 月 20 日完工,略迟于合同约定时间;截至 2022 年 6 月 30 日,该项目验收工作正在推进中。该项目资料整体较完备,但资金支出不够及时,支出进度较慢。

四是**数字温室展示大棚项目**,该项目为以奖代补类项目,项目实施主体是广州福联农业科技发展有限公司,建设内容主要是新建温室种植大棚 6 座,单座面积 $32\times 48=1536$ 平方米(肩高 5.5 米,顶高 8.2 米),项目计划投资 390 万元,其中扶持资金 175 万元,自由资本投入 215 万元。该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元,截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 0 元,支出进度缓慢。根据项目单位提供的《会议纪要》(派委会纪〔2021〕31 号)、

合同、询价文件及现场座谈情况，该项目于 2021 年 8 月 2 日召开会议审定了项目相关事项，于 2021 年 8 月出具设计图纸，设计图纸于 2021 年 8 月 23 日验收合格，但未见设计合同，合同签订时间、金额以及要求的图纸交付时间不明确；根据概算相关文件，该项目送审金额为 3997239.09 元，审核金额为 3786933.67 元，概算成本控制在拟投资金额以内；根据监理合同，合同价为 70445.66 元，但合同未签署签订日期，签订时间不明确，后采取询价的方式确定施工单位，于 2021 年 12 月 7 日发布询价邀请，经过询价与评审，于 2021 年 12 月 13 日发布《发包通知书》，最终选定广东天麒建设工程有限公司，交易价为 3469961.53 元，于 2021 年 12 月与广东天麒建设工程有限公司签订施工合同，合同价为 3469961.53 元，约定工期为 150 个日历天，但未对具体开工日期明确要求，且合同未签署具体日期。根据监理日记、竣工验收等材料，该项目于 2022 年 1 月 3 日开工，于 2022 年 3 月 26 日完工，在约定期限内完工，后达到验收标准验收合格，但验收材料未签署日期，具体验收时间不明确。该项目资料整体较完备，但相关资料管理有待进一步提升，资料要素信息不够完善，多个合同未签署日期，同时资金支出进度较慢。

五是**中央种植水肥一体化设施（一期）工程**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州福联农业科技发

展有限公司，建设内容主要是建设万果小镇种植面积 495 亩水肥一体化灌溉设备，项目计划投资 380 万元，其中扶持资金 171 万元，自由资本投入 209 万元。该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 0 元，支出进度缓慢。根据项目单位提供的《会议纪要》（派委会纪〔2021〕31 号）、合同、询价文件及现场座谈情况，该项目于 2021 年 8 月 2 日召开会议审定了项目相关事项，于 2021 年 8 月出具设计图纸，设计图纸于 2021 年 8 月 23 日验收合格，但未见设计合同，合同签订时间、金额以及要求的图纸交付时间不明确；根据概算评审报告，该项目送审金额为 3960568.36 元，审核金额为 3868854.59 元，其中工程建设费为 3569112.11 元，概算成本略超出拟投资金额；该项目采取询价的方式确定施工单位，于 2021 年 12 月 7 日发布询价邀请，经过询价与评审，于 2021 年 12 月 13 日发布《发包通知书》，最终选定广州福盈生态技术有限公司，交易价为 3544128.33 元，但未见施工合同、监理合同，合同签订时间、合同金额、约定施工期限等信息不明确。根据监理日记、竣工验收等材料及现场座谈情况，该项目于 2022 年 1 月 1 日开工，于 2022 年 3 月 20 日基本完工，剩余一些零星未完工工程，且由于 2022 年 5-6 月份暴雨，水灾导致部分设施受损需修复，故尚未最终竣工验收。

六是**万果小镇分拣及冷库生产设施（一期）工程**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州福联农业科技发展有限公司，建设内容主要包括柑橘分拣设备 1 套，包装机 6 台，冷库 390 立方米，项目计划投资 271 万元，其中扶持资金 120 万元，自由资本投入 151 万元。该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 0 元，支出进度缓慢。根据项目单位提供的《会议纪要》（派委会纪〔2021〕31 号）、概算文件、询价文件及现场座谈情况，该项目于 2021 年 8 月 2 日召开会议审定了项目相关事项，于 2021 年 12 月出具设计图纸，但未见设计合同，合同签订时间、金额以及要求的图纸交付时间不明确；根据概算相关文件，该项目概算金额为 3203505.60 元，其中工程建设费为 2729201.47 元，概算总成本及工程建设概算成本均超出拟投资金额。该项目采取询价的方式确定施工单位，于 2022 年 6 月 20 日发布询价邀请，经过询价与评审，于 2022 年 6 月 26 日发布《发包通知书》，最终选定广东雅苑生态科技有限公司，交易价为 2628837.43 元。该项目整体推进进度比较滞后，需加快后续进度推进。

七是**正果岳村水稻农业公园建设项目**，项目实施主体是正果镇，建设内容主要包括观稻塔建设；岳村村农业宣传标语制作；完善岳村村机耕路相关标识和标识牌，项目

计划投资 300 万元，其中扶持资金 300 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 1670240.48 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 2207498.62 元，其中观稻塔工程款 1343145.36 元，观稻塔设计费 40321.26 元，宣传标语 824032 元。根据项目单位提供的《会议纪要》（正委会纪〔2021〕37 号）、合同、询价等文件及现场座谈情况，于 2021 年 8 月 31 日召开会议审定了项目相关事项，该项目于 2021 年 9 月 2 日签订设计合同，合同价为 119857.54 元，按照概算评审价最终结算价为 100803.16 元；于 2021 年 11 月 17 日出具概算评审报告，根据报告送审金额为 3157301.52 元，审核金额为 3144441.60 元，概算成本略高于计划投资金额，根据合同及《正果岳村水稻农业公园建设项目资金台账》，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致，根据合同及概算价合计金额约为 3030253.7 元，略高于计划投资金额；后签订监理合同，具体签订日期不明确，合同要素不全，未签署签订日期，合同价为 75350.45 元，后采取询价的方式确定施工单位，于 2021 年 12 月 8 日发布《询价中标通知书》，最终选定深圳市望华建设工程有限公司，交易价为 3317586.18 元，于 2021 年 12 月 10 日与深圳市望华建设工程有限公司签订施工合同，合同价为 2686290.72 元，合同约定计划从 2021 年 12 月 14 日开始施工，2022

年 2 月 11 日完工，工期为 60 个日历天。根据《单位工程开工申请报告》，该项目于 2021 年 12 月 14 日开始施工，根据项目实施单位反馈，由于疫情、春节原因、项目用地问题的影响，项目未能如期完工，预计于 7 月份竣工并验收。此外，宣传标语建设方面，采取询价的方式确定施工单位，于 2021 年 6 月 25 日发布《询价中标通知书》，最终选定广州市喜格广告传媒有限公司，中标价为 824032 元，后于 2021 年 6 月 28 日与广州市喜格广告传媒有限公司签订宣传标语制作安装合同，合同价为 824032 元，但合同要素不齐全，合同未明确施工期限，也未签署签订日期。根据宣传标语制作安装的《项目验收表》，于 2021 年 6 月 28 日至 8 月 28 日施工，合同约定工期为 60 天，于 2021 年 10 月 18 日完成验收。该项目资料整体较完备，资金基本能够按照合同支付，但项目实施进度相对滞后。

八是**优质蔬菜示范基地基础设施建设工程**，项目实施主体是小楼镇，建设内容主要包括新建机耕路约 1800 m²，拓宽机耕路约 300 m²，新建及修复排水沟约 650m，新建毛石挡土墙约 250m，新建箱涵（8.4m×3m），现状排水渠清淤约 800 m²，项目计划投资 380 万元，其中扶持资金 380 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 1738273.34 元，2022 年上半年支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出

1738273.34 元，其中建安费 1492913.78 元，设计费 130862.61 元，监理费 47982.95 元，测量费 59480.90 元，概算评审费 7033.10 元。根据项目单位提供的《会议纪要》（小委纪〔2021〕23 号）、合同、询价等文件及现场座谈情况，该项目于 2021 年 6 月 30 日召开会议审定了项目相关事项，于 2021 年 8 月 23 日签订设计合同，合同价为 14.5 万元，按照概算评审价最终结算价为 130862.61 元；于 2021 年 9 月 24 日出具概算评审报告，根据报告送审金额为 3796168.42 元，审核金额为 3774590.37 元，根据合同及该项目《2021 年农建项目台账明细表》，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致，合计金额为 3662247.37 元，成本控制在计划投资金额以内；于 2021 年 10 月 15 日签订监理合同，合同价为 95965.91 元，后采取询价的方式确定施工单位，于 2021 年 10 月 14 日发布询价邀请，最终选定广东新可宇建设集团有限公司，交易价为 3317586.18 元，于 2021 年 10 月 28 日与广东新可宇建设集团有限公司签订施工合同，合同价为 3317586.18 元，合同约定计划从 2021 年 10 月 29 日开始施工，2022 年 2 月 25 日完工，工期为 120 个日历天。根据该项目的《项目绩效自评报告》，实际开工时间为 2021 年 10 月 28 日，截至 2022 年 6 月底已完成总工程量 75%，由于疫情原因，停工一段时间未复工，导致工程达不到合同要求工期，计划于 7 月中旬进场，8

月中旬完工、复核、验收。该项目资料整体较完备，但资金基本能够按照合同支付，但项目实施进度相对滞后。

九是**时光穗稻建设项目**，项目实施主体是朱村街，建设内容主要包括建设彩虹道（机耕路）、穗稻亭、田间栈道、稻田艺术、彩色田间道、道路绿化、稻田迷宫、记忆星光树等项目，项目计划投资 300 万元，其中扶持资金 300 万元。该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 0 元，支出进度缓慢。根据项目单位提供的概算评审报告、合同、询价等文件及现场座谈与核查情况，该项目于 2021 年 12 月出具设计图纸；于 2022 年 4 月 18 日出具概算评审报告，根据报告送审金额为 3099381.58 元，审核金额为 2619835.05 元，概算金额控制在计划投资金额以内；该项目采取询价的方式确定施工单位，于 2022 年 5 月 11 日发布询价邀请，最终选定广东恒科建筑工程有限公司，交易价为 2327885.48 元，于 2022 年 5 月 30 日与广东恒科建筑工程有限公司签订施工合同，合同价为 2327885.48 元，合同约定计划从 2022 年 6 月 1 日开始施工，2022 年 6 月 30 日完工，工期为 30 个日历天。根据该项目的开工报告及现场核查情况，该项目实际开工时间为 2022 年 6 月 1 日，截至 2022 年 6 月 30 日已基本完工，但还未完成验收工作。该项目未见设计合同、监理合同、竣工报告等文件，具体合同金额、合同签订日期、支

出计划、竣工时间、项目具体建设完成情况不明确，该项目资料整体不够完备，且支出进度较慢。

十是**蔬菜育种示范基地建设**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州市合丰收农业有限公司，建设内容主要包括建设高端经济型大棚，面积约 9600 平方米，以及建设高端示范推广展示架，面积约 10000 平方米，项目计划投资 393 万元，其中扶持资金 176 万元，自由资本投入 217 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 3829847.65 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 3829847.65 元，其中，扶持资金 1723431.44 元。项目支出明细为工程款 3691679.8 元，设计费 52000 元，监理费 50000 元，可研报告编制费 20000 元，概算评审费 8167.85 元，概算编制费 8000 元，基本能按照合同支付。根据《项目可行性研究报告》《增城区重点农业产业项目支出进度汇总表（第一批）》、项目申报表，项目计划实施时间为 2021 年 9 月 1 日至 12 月 31 日，为推进增城区蔬菜产业高质量发展，促进农业增效，农民增收，保障蔬菜有效供给，开展本项目，项目目标为达到种植效益的最大化，减少农业面源污染，到 2022 年，预计蔬菜良种良法的示范推广，大棚土地产值提高 30%以上，菜农种菜产值提高 10%以上，能够能显著提高蔬菜产业的经济效益，增加菜农经济收入，帮助农户脱贫致富。

根据项目单位提供的合同、评审报告、项目实施照片及现场核查情况，于 2021 年 6 月 23 日签订设计合同，合同价为 52000 元；于 2021 年签订概算审核合同，合同价为 8167.85 元，合同具体签署日期不明确，合同要素不齐，未签署日期，且未约定服务期限，根据概算评审报告，送审金额为 4426582.06 元，审核金额为 3911541.45 元，后期签订合同价、结算价基本控制在审核金额以内，结合签订的合同，成本控制在计划投资金额以内；于 2021 年 9 月 1 日签订监理合同，合同价为 50000 元；于 2021 年 9 月 1 日与广东惠昌源实业有限公司签订施工合同，合同价为 3691679.8 元，合同约定工期为 45 个日历天，约定执行监理人开工通知，未约定具体开工日期，且未见询价及招投标相关资料，施工单位选取的方式不明确。根据项目自验报告，该项目基本完成各项建设内容，建设高端经济型大棚 12 座，面积约 9648 平方米，建设高端示范推广展示架 16 座，面积约 9112 平方米。根据《竣工验收申请报告》，该项目于 2021 年 9 月 3 日开工，于 2021 年 10 月 7 日完工，早于约定期限完工，于 2021 年 10 月 7 月验收合格。

十一是**蔬菜育种观光长廊建设**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州市合丰收农业有限公司，建设内容主要是建设约 10000 平方米蔬果观光展示长廊，项目计划投资 380 万元，其中扶持资金 171 万元，自由资本投

入 209 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 3853525.28 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 3853525.28 元，其中，扶持资金 171 元。项目支出明细为工程款 3715382.80 元，设计费 52000 元，监理费 50000 元，可研报告编制费 20000 元，概算评审费 8142.48 元，概算编制费 8000 元，基本能按照合同支付。根据《项目可行性研究报告》《增城区重点农业产业项目支出进度汇总表（第一批）》、项目申报表，项目计划实施时间为 2021 年 9 月 1 日至 12 月 31 日，为带动当地旅游特色产业经济增长，带动劳动力就业，促进乡村振兴，开展本项目，项目目标为达到种植效益的最大化，减少农业面源污染，项目建成后将带动当地旅游特色产业经济增长 10%，解决 30-50 人劳动就业，助力乡村振兴战略的实施。根据项目单位提供的合同、评审报告、项目实施照片及现场核查情况，于 2021 年 6 月 23 日签订设计合同，合同价为 52000 元；于 2021 年签订概算审核合同，合同价为 8142.48 元，合同具体签署日期不明确，合同要素不齐，未签署日期，且未约定服务期限，根据概算评审报告，送审金额为 4412490.72 元，审核金额为 3998462.81 元，后期签订合同价、结算价基本控制在审核金额以内，结合签订的合同，结算价为 3853525.28 元，成本略高于计划投资金额；于 2021 年 9 月 8 日签订监理合同，

合同价为 50000 元；于 2021 年 9 月 8 日与梅州市恒长鑫实业有限公司签订施工合同，合同价为 3715382.80 元，合同约定工期为 30 个日历天，但未约定具体开工日期，且未见询价及招投标相关资料，施工单位选取的方式不明确。根据项目自验报告，该项目基本完成各项建设内容，建设 4 米宽蔬果观光展示长廊，面积共 7152 平方米，建设 6 米宽蔬果观光展示长廊，面积共 1680 平方米。根据《建设工程竣工验收报告》，该项目于 2021 年 9 月 10 日开工，于 2021 年 10 月 9 日竣工，于约定期限内完工，后于 2021 年 10 月 10 日验收合格。

十二是**合丰收育苗基地建设项目**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州市合丰收农业有限公司，建设内容主要是建设约 30 亩育苗基地及配套设施设备，项目计划投资 388 万元，其中扶持资金 174 万元，自由资本投入 214 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 3838301.10 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 3838301.10 元，其中，扶持资金 1727235.50 元。项目支出明细为工程款 3700085.75 元，设计费 52000 元，监理费 50000 元，可研报告编制费 20000 元，概算评审费 8215.35 元，概算编制费 8000 元，基本能按照合同支付。根据《项目可行性研究报告》《增城区重点农业产业项目支出进度汇总表（第一批）》、项

目申报表，项目计划实施时间为 2021 年 9 月 1 日至 12 月 31 日，为开展规模化、设施化、规程化的育苗，培育优质菜苗并供应蔬菜生产基地及周边菜农种植，开展本项目，项目目标为三个方面：一是推广优质种苗，节约育苗成本，缩短育苗周期，减少农户育苗风险；二是引导农民按市场需求合理安排种植，调整蔬菜种植规模，优化蔬菜生产结构，实现适销对路，提高社会效益；三是逐步推广优质瓜类、茄果类嫁接苗，提高种苗的质量，减少病害，提高土地利用率。根据项目单位提供的合同、评审报告、项目实施照片及现场核查情况，于 2021 年 6 月 23 日签订设计合同，合同价为 52000 元；于 2021 年签订概算审核合同，合同价为 8215.35 元，合同具体签署日期不明确，合同要素不齐，未签署日期，且未约定服务期限，根据概算评审报告，送审金额为 4452971.40 元，审核金额为 3985044.19 元，后期签订合同价、结算价基本控制在审核金额以内，结合签订的合同，成本控制在计划投资金额以内；于 2021 年 9 月 7 日签订监理合同，合同价为 50000 元；于 2021 年 9 月 8 日与广东豪江建设有限公司签订施工合同，合同价为 3700085.75 元，合同约定工期为 30 个日历天，但未约定具体开工日期，且未见询价及招投标相关资料，施工单位选取的方式不明确。根据项目自验报告，该项目基本完成各项建设内容，建设薄膜温室大棚，面积共 16864 平

方。根据《建设工程竣工验收报告》，该项目于 2021 年 9 月 11 日开工，于 2021 年 10 月 13 日竣工，实际建设工期略长于约定工期，后于 2021 年 10 月 15 日验收合格。

十三是仙村镇葫芦岭果场道路建设工程，项目实施主体是增城区林业和园林局，建设内容主要包括道路贯通、透水混凝土铺设、预制混凝土排水沟，周边节点平台建设，沿途绿化改造、监控和路灯建设等，项目计划投资 390 万元，其中扶持资金 390 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 1041598.98 元，2022 年上半年支出 561600 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 1603198.98 元，其中建安费 1546163 元，工程管理服务费 22507 元，监理费 27325 元，概算评审费 7203.98 元。根据项目单位提供的合同、询价文件及现场座谈与核查情况，该项目于 2021 年 6 月 22 日签订设计合同，合同价暂定为 188900 元，概算评审价为 123154.77 元，后于 2021 年 7 月出具初步设计图；于 2021 年 7 月 22 日签订概算评审合同，合同价暂定为 7220 元，经评审结算价为 7203.98 元，根据概算评审报告，送审金额为 3891100 元，审核金额为 3766028.75 元，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致，结合签订的合同，成本控制在计划投资金额以内；于 2021 年 10 月 15 日签订监理合同，合同价暂定为 9.11 万元，监理服务期约定为一年；于 2021 年

10月26日发布询价邀请，经过询价与评审，最终选定广东城乡环境建设有限公司，报价为3281879.87元，于2021年11月29日与广东城乡环境建设有限公司签订施工合同，合同价为3281879.87元，合同约定计划从2021年11月30日开始施工，2022年1月29日完工，工期为60个日历天。根据《施工总结》及2022年6月30日现场核查情况，该项目于2021年11月30日开工，于2022年1月28日竣工，该项目各项建设内容已基本完成，达到质量验收目标，且施工期间未发生重大伤亡事故，但《施工总结》未签署发布日期。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但资金支出进度较慢。

十四是仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程，项目实施主体是增城区林业和园林局，建设内容主要是建设古荔枝公园入口广场和停车场，包括透水混凝土铺设，汽车停车位、场内绿化、景观灯、挡土墙建设等，项目计划投资390万元，其中扶持资金390万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至2021年12月31日支出6671.54元，截至2022年6月30日合计支出563278.04元，其中建安费439600元，设计费103020元，概算编制费13986.5元，概算评审费6671.54元。根据项目单位提供的合同、询价文件及现场座谈与核查情况，该项目于2021年6月23日签订设计合同，合同价暂定为

188900 元，概算评审价为 179595.07 元，后于 2021 年 7 月出具初步设计图；于 2021 年 8 月 5 日签订概算评审合同，合同价暂定为 7420 元，经评审结算价为 6671.54 元，根据概算评审报告，送审金额为 3895309.68 元，审核金额为 3774672.78 元，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致，结合签订的合同，成本控制在计划投资金额以内；于 2021 年 12 月 8 日签订监理合同，合同价暂定为 8.74 万元，监理服务期从 2021 年 12 月 10 日起至工程养护期满并完成工程结算止；于 2021 年 12 月 3 日发布询价邀请，经过询价与评审，最终选定广东华青建设工程有限公司，报价为 3208935.2 元，于 2021 年 12 月 30 日与广东华青建设工程有限公司签订施工合同，合同价为 3208935.2 元，合同约定计划从 2021 年 12 月 31 日开始施工，2022 年 2 月 28 日完工，工期为 60 个日历天。根据《施工总结》、《园林绿化工程竣工验收报告》及现场核查情况，该项目已完成各项建设内容，且该项目于 2021 年 12 月 31 日开工，于 2022 年 2 月 17 日验收，达到质量验收目标，且施工期间未发生重大伤亡事故。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但资金支出进度较慢，未能按照合同进度支付。

十五是**增城荔枝包装设计制作宣传推广项目**，项目实施主体是仙村镇，建设内容主要是增城荔枝包装设计、制

作及宣传推广，项目计划投资 100 万元，其中扶持资金 100 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 647053.60 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 647053.60 元，其中，荔枝包装盒服务购置费 226443.6 元，仙村 24 小时纪录片摄制费 98890 元、仙村镇荔枝协会仙进奉荔枝销售宣传推广活动资金 321720 元，基本能够按照合同支付。该项目实施分为两部分，荔枝的包装设计以及宣传推广。荔枝的包装设计方面，根据《镇长办公室会议纪要》（增仙镇长会纪〔2021〕12 号），于 2021 年 6 月 12 日召开会议，审定项目相关事项，为扩大荔枝销路，展示荔枝文化特色，安排经费约 25 万用于荔枝包装盒的优化设计和制作，根据《委托书》，项目实施单位于 2021 年 6 月 14 日委托广州中晟纸制品有限公司进行荔枝包装盒的制作工作，后于 2021 年 6 月 14 日签订购置合同，合同价为 226443.60 元，合同约定交货时间为 2021 年 6 月 20 日，购置套数为 3200 套，根据送货单与验收表，包装盒于 2021 年 6 月 21 日验收合格，荔枝销量情况未能提供相关佐证材料，销量增长情况不明确。宣传推广方面，其中，纪录片宣传推广方面，根据《委托书》，项目实施单位于 2021 年 6 月 22 日委托广州一艺文化创意有限公司进行纪录片制作工作，以推动仙进奉荔枝销量，后于 2021 年 6 月 22 日签订合同，合同价为 98890 元，但

合同未见约定对视频质量、时长、交付时间、播出平台作出具体要求，也未见项目实施单位对视频的传播渠道、传播量、荔枝销量带动情况等方面制定实施方案，根据验收表，纪录片于 2021 年 6 月 29 日验收合格，根据提供的视频链接，视频 2021 年 7 月 8 日于增城区融媒体中心以及增城党建云微信平台进行发布，但荔枝销量情况、纪录片传播渠道覆盖面、纪录片关注量未能提供相关佐证材料，相关情况不明确；仙进奉荔枝销售宣传推广方面，根据《镇长办公室会议纪要》（增仙镇长会纪〔2021〕11 号），于 2021 年 6 月 3 日召开会议，审定项目相关事项，为扩大荔枝销路确保种植户增产增收，提高仙进奉荔枝知名度，安排经费约 32 万用于仙进奉荔枝品牌宣传推广活动，项目实施单位于 2021 年 6 月 8 日发出询价通知单，后选定广州若水文化传媒有限公司，报价为 321720 元，于 2021 年 6 月 14 日签订合同，合同约定制作 3 条以上视频，并发布在抖音达人账号：广东靓仔风少、若水文化等，微信视频号：广东靓仔风少、若水传媒等，并依据视频发布截图进行验收，但未对浏览量、点赞量作出要求。根据推广方案，视频于 2021 年 6 月 15 日至 16 日拍摄，于 2021 年 6 月 28 日前发布，根据验收表，于 2021 年 6 月 29 日验收，根据其中一个抖音视频账号截图，累计点赞量为 20.7 万。

十六是增城荔枝生产加工设施设备建设项目，该项目

为以奖代补类项目，项目实施主体是广州创鲜农业发展有限公司，建设内容主要是购置一套荔枝视觉分选机及内部品质检测机，对增城荔枝进行预冷、大小、颜色分选，定重包装，项目计划投资 270 万元，其中扶持资金 121.5 万元，自由资本投入 148.5 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 270 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 270 万元，其中扶持资金支出 121.5 万元，基本能够按照合同支付。根据《项目可行性研究报告》《2021 年增城区增江街重点产业项目“以奖代补”项目专家论证意见》，该项目立项经过一定的前期论证，有其立项和项目实施的可行性，通过项目实施，提升荔枝的分拣效率，提高荔枝生产加工能力，促进荔枝产业提质增效，项目建成后实现每年加工荔枝 350 吨，销售额 1000 万元，每年新增利润 200 万元。根据项目单位提供的项目申报书、合同、询价等文件及现场座谈情况，该项目计划实施期限为 2021 年 6 月 30 日至 9 月 30 日，采取询价的方式确定合作单位，经过询价与评审，后选定宁化创兴贸易有限公司，报价为 270 万元，于 2021 年 9 月 1 日与宁化创兴贸易有限公司签订合同，合同价为 270 万元，合同约定于 2021 年 10 月 31 日前交货。根据提供的项目实施照片、《设备安装验收单》，于 2021 年 8 月准备好项目场地，于 2021 年 9 月送达设施设置并开始安

装，于 2021 年 10 月安装完毕，项目开工时间为 2021 年 9 月 2 日，竣工时间为 2021 年 10 月 31 日，于 2021 年 11 月 18 日验收合格。该项目于 2021 年 12 月 9 日出具项目资金审计报告，资金使用合理；于 2021 年 12 月 10 日出具项目结算评审报告，送审金额为 270 万元，审定金额为 270 万元。根据该项目的《自验报告》、设备投入使用照片分析，该项目原定于 2021 年 9 月 30 日前竣工，因中途机器调试期加长，故竣工时间延长一个月，目前该设备已投入使用，荔枝分拣工作开展相对以往更加有序，加工效率有一定提升，但实质荔枝加工量未能提供相应佐证材料，加工效率提升情况不明确。

十七是**辣椒科普文化展示中心项目**，该项目为以奖代补类项目，项目实施主体是广州金从钰农业发展有限公司，建设内容主要是新建约 3000 平方集辣椒品种引进与保护展示区、高效栽培模式与设施设备展示区、科普展示及休闲观光体验区为一体的辣椒展示中心，包括辣椒品种引进与保护展示建设、高效栽培模式与设施设备展示建设、科普展示及休闲观光体验中心建设、辣椒伴侣，芳香植物展示区等，项目计划投资 396 万元，其中扶持资金 178 万元，自由资本投入 218 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 3831586.33 元，其中，扶

持资金 172.421384 元。项目支出包括工程款 3579000 元，设计费 129700 元，监理费 100200 元，工程造价费 15374.4 元，造价评审费 7311.93 元，根据合同，支付进度略有延迟，未能按照合同及时支付。根据《项目可行性研究报告》、项目申报表，项目计划实施时间为 2021 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，为宣传推广辣椒品种，带动农业科技成果的推广，扩大学生科普教育，助力农民增收致富，开展本项目，项目目标为通过展示馆，提高农业特色品种科普教育和展示，宣传与推广高产优质的辣椒品种，助力中国广大农民增收致富，年产新增约 100 吨，年产值达 12000 万元，宣传与推广科普带动 10 万人次，同时形成规模化、产业化，提高市场竞争力。根据项目单位提供的《辣椒科普文化展示中心项目协调会会议纪要》（增农工作会纪〔2021〕4 号）、合同、评审报告、竣工验收报告、项目实施照片及现场座谈情况，该项目于 2021 年 5 月 19 日召开会议审定了项目相关事项，于 2021 年签订设计合同，合同价暂定为 129700 元，概算评审价为 130288.19 元，结算价为 129700 元，合同具体签署日期不明确，合同要素不齐，未签署日期；于 2021 年 12 月 1 日签订造价咨询合同，合同价暂定为 7311.93 元，经评审结算价为 7311.93 元，根据概算评审报告，送审金额为 3951072.03 元，审核金额为 3849188.71 元，后期签订合同价、结算价与审核金额基本一致，结合签订的合

同，成本控制在项目投资金额以内；于 2021 年 12 月 8 日签订监理合同，合同价为 100200 元；于 2021 年 12 月 9 日与广东胜天农业工程有限公司签订施工合同，合同价为 3579000 元，合同约定工期为 60 个日历天，约定施工期从收到预付款日起计算，未约定具体开工日期，实质于 2022 年 1 月才支付第一笔工程款，且未见询价及招投标相关资料，施工单位选取的方式不明确。根据《竣工验收报告》及项目验收表，该项目基本完成各项建设内容，根据计划建筑面积为约 3000 平方米，实质建筑面积为 2541.60 平方米，该项目于 2021 年 12 月 3 日开工，于 2021 年 12 月 21 日验收，达到质量验收要求，后于 2022 年 2 月 28 日通过镇街的验收。根据《幸福田园现场教学点培训情况统计表》及现场座谈和情况说明，目前，该展示中心科普带动 1532 人次，访问 6000 人次，引进推广的辣椒品种数 240 种，培育推广示范彩椒 80 亩，与预期目标有一定差距。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但资金支出进度较慢，未能按照合同进度支付。

十八是**增城朱村街万亩农业现代示范区发展策划**，项目实施主体是增城区农业农村局，建设内容主要是面向增城朱村街万亩农业现代示范区发展进行策划，规划范围预计为 19600 亩，为后续园区农业提升和泛文旅发展提供指引，项目计划投资 48 万元，其中扶持资金 48 万元。根据

项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 36.8 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 46 万元，总共分三笔支付，分别为 13.8 万元、23 万元、9.2 万元，能够按照合同约定进行支付。根据项目单位提供的《会议纪要》（增农党组会纪〔2021〕12 号）、合同、询价等文件及现场座谈情况，于 2021 年 5 月 25 日召开会议审定了项目相关事项，该项目采取询价的方式确定合作单位，经过询价与评审，最终选定广州市中南生态旅游规划设计有限公司，交易价为 46 万元，于 2021 年 6 月 15 日与广州市中南生态旅游规划设计有限公司签订合同，合同价为 46 万元，合同约定从合同签订之日起 25 个工作日内提交初稿，后期根据审核意见进行修改，并组织专家进行评审及验收。根据《增城朱村万亩农业现代示范区策划项目（终稿）》，该项目于 2021 年 12 月提交终稿，根据《专家评审报告》，该项目于 2021 年 12 月 14 日经过评审，验收合格。该项目资料整体较完备，资金基本能够按照合同支付，项目实施基本有序推进，但该项目初稿、修改稿、终稿完成的具体日期不明确，合作单位是否按期提交稿件不明确，未见相关工作记录及台账管理。

第一批项目实施基本情况如表 2 所示：

表 2 第一批项目实施情况表

镇街	项目名称	项目基本实施情况
荔湖街	荔湖乡丰农业公园建设项目	该项目工期大概是 90 天，截至 2022 年 6 月 30 日已基本完工但仍未完成最终验收和支付工作，项目实际建设时间早于合同签订时间，项目流程管理上存在一定问题。根据《关于荔湖乡丰农业公园建设项目的说明》，为配合乡丰现代农业产业园特色水果的收成展销和农业示范会议的时间，该项目建设提前至 2022 年 1 月底开工，2022 年 4 月工程主体基本完工，项目正加紧推进竣工及验收工作。
中新镇	中新绿天然农业公园建设项目	该项目计划从 2021 年 12 月 7 日开始施工，2022 年 3 月 5 日完工，受疫情、春节、天气、施工场地、该项目土地的权属问题的影响，未能按期完工，于 2022 年 3 月 5 日申请完工日期延长至 2022 年 8 月 10 日，建设单位于 2022 年 3 月 5 日同意该项目延期申请。该项目资料整体较完备，资金支出基本能够按照合同支付，但项目实施进度相对滞后。
	蔬菜观光长廊建设项目	因该项目实施主体广州绿天然生态农业有限公司在考察研究过程中，发现按原设计建设蔬菜观光长廊影响车辆通行，故申请取消该项目。
	绿天然生态农业中新基地	因该项目实施主体广州绿天然生态农业有限公司在前期论证过程中，发现所租赁的土地地势低洼，不适合建设蔬菜大棚，故申请取消该项目。
派潭镇	派潭万果小镇农业公园建设项目	该项目计划从 2022 年 1 月 19 日开始施工，2022 年 2 月 17 日完工，基本按计划推进，后于 2022 年 2 月 20 日完工，略迟于施工合同约定时间；截至 2022 年 6 月 30 日，该项目验收工作正在推进中。该项目资料整体较完备，但资金支出不够及时，支出进度较慢。
	数字温室展示大棚项目	该项目于 2021 年 12 月签订施工合同，约定工期为 150 个日历天。根据监理日记、竣工验收等材料，该项目于 2022 年 1 月 3 日开工，于 2022 年 3 月 26 日完工，在约定期限内完工，后建设达到验收标准验收合格，但验收材料未签署日期，具体验收时间不明确。该项目资料整体较完备，但相关资料管理有待进一步提升，多个合同未签署日期，同时资金支出进度较慢。
	优质蔬果大棚建设项目	因该项目实施主体广州福联农业科技发展有限公司在考察研究过程中，发现所租赁的土地是砂砾土壤，土质较松软，地势低洼，容易淹水，不适宜搭建种植大棚，故申请将新建种植大棚 60 亩调整为三个方面：种植大棚 12 座，共 15 亩，防虫防雨种植棚 70 亩，防虫种植棚 80 亩，后由于项目建设进度严重滞后，未开工就提出调整，经增城区农业农村局研究决定取消该项目。

镇街	项目名称	项目基本实施情况
	中央种植水肥一体化设施(一期)工程	该项目整体资料不够完备,合同签订信息不明确。该项目于2021年12月7日发布询价邀请,经过询价与评审,最终选定广州福盈生态技术有限公司,交易价为3544128.33元,但未见施工合同、监理合同,合同签订时间、合同金额、约定施工期限等信息不明确。根据监理日记、竣工验收等材料及现场座谈情况,该项目于2022年1月1日开工,于2022年3月20日基本完工,剩余一些零星未完工工程,且由于2022年5-6月份暴雨,水灾导致部分设施受损需修复,故尚未最终竣工及验收。
	万果小镇分拣及冷库生产设施(一期)工程	该项目整体推进进度比较滞后,需加快后续进度推进。该项目于2022年6月20日发布询价邀请,经过询价与评审,于2022年6月26日发布《发包通知书》,最终选定广东雅苑生态科技有限公司,交易价为2628837.43元。
正果镇	正果岳村水稻农业公园建设项目	该项目主要分为观稻塔与标语建设,其中,观稻塔建设方面,计划从2021年12月14日开始施工,2022年2月11日完工,由于疫情、春节原因、项目用地问题的影响,项目未能如期完工,预计于7月份竣工并验收。宣传标语建设方面,于2021年6月28日签订宣传标语制作安装合同,但合同要素不齐全,合同未明确施工期限,也未签署签订日期。根据《项目验收表》,于2021年6月28日至8月28日施工,合同约定工期为60天,于2021年10月18日完成验收。
小楼镇	优质蔬菜示范基地基础设施建设工程	该项目计划从2021年10月29日开始施工,2022年2月25日完工,实际开工时间为2021年10月28日,截至2022年6月底已完成总工程量75%,由于疫情原因,停工一段时间未复工,导致工程达不到合同要求工期,计划于7月中旬进场,8月中旬完工、复核、验收。
朱村街	时光穗稻建设项目	该项目于2022年5月30日与广东恒科建筑工程有限公司签订施工合同,合同约定计划从2022年6月1日开始施工,2022年6月30日完工。根据开工报告及现场核查情况,该项目实际开工时间为2022年6月1日,截至2022年6月30日已基本完工,但还未验收。但未见设计合同、监理合同、竣工报告等文件,具体合同金额、合同签订日期、支出计划、竣工时间、项目具体建设完成情况不明确,该项目资料整体不够完备,且支出进度较慢。
	蔬菜育种示范基地建设	该项目已建设并且支付完成,于2021年9月1日签订施工合同,合同约定工期为45个日历天,约定执行监理人开工通知,未约定具体开工日期。根据项目自验报告,该项目基本完成各项建设内容,建设高端经济型大棚12座,面积约9648平方米,建

镇街	项目名称	项目基本实施情况
		设高端示范推广展示架 16 座，面积约 9112 平方米。根据《竣工验收申请报告》，该项目于 2021 年 9 月 3 日开工，于 2021 年 10 月 7 日完工，早于约定期限完工，于 2021 年 10 月 7 月验收合格。
	蔬菜育种观光长廊建设	该项目已建设并且支付完成，于 2021 年 9 月 8 日签订施工合同，合同价为 3715382.80 元，合同约定工期为 30 个日历天，但未约定具体开工日期。根据项目自验报告，该项目基本完成各项建设内容，建设 4 米宽蔬果观光展示长廊，面积共 7152 平方米，建设 6 米宽蔬果观光展示长廊，面积共 1680 平方米。根据《建设工程竣工验收报告》，该项目于 2021 年 9 月 10 日开工，于 2021 年 10 月 9 日竣工，于约定期限内完工，后于 2021 年 10 月 10 日验收合格。
	合丰收育苗基地建设	该项目已建设并且支付完成，于 2021 年 9 月 8 日签订施工合同，合同价为 3700085.75 元，合同约定工期为 30 个日历天，但未约定具体开工日期。根据项目自验报告，该项目基本完成各项建设内容，建设薄膜温室大棚，面积共 16864 平方。根据《建设工程竣工验收报告》，该项目于 2021 年 9 月 11 日开工，于 2021 年 10 月 13 日竣工，实际建设工期略长于约定工期，后于 2021 年 10 月 15 日验收合格。
仙村镇	仙村镇葫芦岭果场道路建设工程	该项目于 2021 年 11 月 29 日签订施工合同，合同约定计划从 2021 年 11 月 30 日开始施工，2022 年 1 月 29 日完工。根据《施工总结》及 2022 年 6 月 30 日现场核查情况，该项目于 2021 年 11 月 30 日开工，于 2022 年 1 月 28 日竣工，该项目各项建设内容已基本完成，达到质量验收目标，但《施工总结》未签署发布日期。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但资金支出进度较慢，未能按照合同进度支付。
	仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	该项目于 2021 年 12 月 30 日签订施工合同，合同约定计划从 2021 年 12 月 31 日开始施工，2022 年 2 月 28 日完工。根据《施工总结》、《园林绿化工程竣工验收报告》及现场核查情况，该项目已完成各项建设内容，且该项目于 2021 年 12 月 31 日开工，于 2022 年 2 月 17 日验收合格。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但资金支出进度较慢，未能按照合同进度支付。
	增城荔枝包装设计宣传推广项目	该项目实施分为两部分，荔枝的包装设计以及宣传推广。荔枝的包装设计方面，于 2021 年 6 月 14 日签订购置合同，约定交货时间为 2021 年 6 月 20 日，包装盒于 2021 年 6 月 21 日验收合格。宣传推广方面，其中，纪录片宣传推广方面，于 2021 年 6 月 22 日签订合同，但合同未见约定对视频质量、时长、交付时间、播出平台作出具体要求，也未见项目实施单位对视频的传播渠道、传播量、荔枝销量带动情况等方面制定实施方案，

镇街	项目名称	项目基本实施情况
		后于 2021 年 6 月 29 日验收合格；仙进奉荔枝销售宣传推广方面，于 2021 年 6 月 14 日签订合同，合同约定制作 3 条以上视频，并发布在抖音达人账号、微信视频号。根据验收表，于 2021 年 6 月 29 日验收，根据抖音视频截图，累计点赞量为 20.7 万。
增江街	增城荔枝生产加工设施设备建设项目	该项目已建设并且支付完成，实际开工时间为 2021 年 9 月 2 日，竣工时间为 2021 年 10 月 31 日，于 2021 年 11 月 18 日验收合格。但该项目原定于 2021 年 9 月 30 日前竣工，因中途机器调试期加长，故竣工时间延长一个月，目前该设备已投入使用，荔枝分拣工作开展相对以往更加有序，加工效率有一定提升
石滩镇	辣椒科普文化展示中心项目	该项目已建设并且支付完成，于 2021 年 12 月 9 日签订施工合同，约定工期为 60 个日历天，约定施工期从收到预付款日起计算，但未约定具体开工日期，实质于 2022 年 1 月才支付第一笔工程款。根据《竣工验收报告》及项目验收表，该项目完成各项建设内容，温室设施建筑面积为 2541.60 平方米，该项目于 2021 年 12 月 3 日开工，于 2021 年 12 月 21 日验收，达到质量验收要求。
区农业农村局	种业政策宣传策划项目	该项目截至 2022 年 6 月 30 日仍未推进，暂未实施的原因如下：一是受疫情影响，种业政策宣传活动须延迟举办；二是待《增城区现代种业发展二十条措施实施指南》出台后，再举办种业政策宣传活动。
	增城朱村街万亩农业现代示范区发展策划	该项目已实施完成并且支付完成，于 2021 年 6 月 15 日签订合同，约定从合同签订之日起 25 个工作日内提交初稿，后期根据审核意见进行修改，并组织专家进行评审及验收，后于 2021 年 12 月提交终稿，于 2021 年 12 月 14 日经过评审，验收合格。该项目资料整体较完备，资金基本能够按照合同支付，项目实施基本有序推进，但该项目初稿、修改稿、终稿完成的具体日期不明确，是否按期提交稿件不明确，未见相关工作记录及台账管理。

根据《关于审定增城区重点农业产业项目财政资金（第二批）使用计划的请示》（增农报〔2021〕244号）文件，本项目的第二批项目于 2021 年 12 月下达，下达项目 9 个，扶持资金共计 966 万元，用以进一步加强产业带动发展，

补齐农业发展短板，项目涉及增城区农业现代化示范区规划、建设田头智慧小站、特色农产品宣传推介三方面。项目安排情况详见表 3。

表 3 2021 年增城区第二批重点农业产业项目安排表

项目名称		实施主体	建设内容和规模	计划投资（万元）		
				总计	区级产业园专项资金	自由资本投入
咨询服务项目	增城区农业现代化示范区规划费	区农业农村局	聘请第三方编制并申报国家现代农业示范区	96	96	0
建设田头智慧小站	增城区田头智慧小站平台系统建设项目	区农业农村局	建设增城区田头智慧小站大数据平台	240	240	0
	田头智慧小站现场会策划宣传项目	区农业农村局	对田头智慧小站现场会进行策划布置	90	90	0
	农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金	区农业农村局	建设 14 个以上农产品产地冷藏保鲜设施，区级配套资金 15%	75	75	0
	田头智慧小站冷链运作项目经费	区农业农村局	田头小站试点冷链运作经费	250	250	0
特色农产品宣传推介	农产品食品及配料博览会参展费	乡村振兴中心	农产品食品及配料博览会参展费	35	35	0
	特色农产品“出村进京”宣传推介项目	乡村振兴中心	特色农产品“出村进京”宣传推介	30	30	0
	增城迟菜心策划推介项目	农产品推广与质量安全监督所	增城迟菜心宣策推介	100	100	0
	增城区乡村美食节活动策划项目	正果镇	增城区乡村美食节活动策划	50	50	0
合计				966	966	0

第二批项目下达项目 9 个，计划扶持资金共计 966 万元，其中实际推进项目 6 个，3 个项目待推进，分别为**增城区田头智慧小站平台系统建设项目、田头智慧小站现场会策划宣传项目、田头智慧小站冷链运作项目经费**，项目实施主体均为增城区农业农村局，根据《关于增城区农业农村局重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目的说明》、工作方案初稿及现场核查了解，上述三个项目已完成工作方案的初稿，但考虑到目前资金困难，且广州市农业农村局有新工作指示，待确定后再推进。

另外，根据区农业农村局提供的相关资料，第二批项目其余 6 个项目，基本能够按计划推进，项目资料整体较完备，其中，农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金这个项目支出进度较慢，除增城区乡村美食节活动策划项目略超出预算资金，其他项目成本均控制在计划投资金额以内，各项目具体实施情况如下：

一是**增城区农业现代化示范区规划费**，项目实施主体是增城区农业农村局，建设内容主要是聘请第三方编制并申报国家现代农业示范区，项目计划投资 96 万元，其中扶持资金 96 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 94.2 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 94.2 万元，总共分两笔支付，均为 47.1 万元，能够按照合同约定进行支付。根据《转发

农业农村部 财政部 国家发展改革委关于公布 2021 年农业现代化示范区创建名单的通知》，广州市增城区入选 2021 年农业现代化示范区创建名单，为有序推进农业现代化示范区创建工作，完成创建任务，确保农业现代化示范区创建达到预期目标，故开展本项目。根据项目单位提供的《区农业农村局党组会议纪要》（增农党组会纪〔2021〕21 号）、合同、询价等文件及现场座谈情况，于 2021 年 8 月 6 日召开会议审定了项目相关事项，该项目于 2021 年 8 月 26 日发布询价邀请，采取询价的方式确定合作单位，经过询价与评审，于 2021 年 10 月 15 日发布《中标通知书》，最终选定农业农村部规划设计研究院，交易价为 94.2 万元，于 2021 年 11 月 12 日与农业农村部规划设计研究院签订合同，合同价为 94.2 万元，合同约定从合同签订之日起 30 个工作日内提交初稿，后期再根据审核意见进行修改，并组织专家进行评审及验收，根据《专家评审意见表》，该项目于 2021 年 12 月 9 日经过专家评审，验收合格。该项目资料整体较完备，资金基本能够按照合同支付，项目实施基本有序推进，但该项目初稿、修改稿、终稿完成的具体日期不明确，合作单位是否按期提交稿件也不明确，未见相关工作记录及台账管理。

二是农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金，项目实施主体是增城区农业农村局，建设内容主要是建设 14

个以上农产品产地冷藏保鲜设施，区级配套资金 15%，项目计划投资 75 万元，其中扶持资金 75 万元。根据项目单位提供的验收材料及支出明细账，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出约 9.6074 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出约 35.2557 万元，其中，广州市增城小雅家庭农场于 2021 年支出约 5.2984 万元，广州市增城优农家庭农场于 2021 年支出约 2.9873 万元，于 2022 年支出约 3.2820 万元，广州市增城好妈妈家庭农场于 2021 年支出约 1.3217 万元，荔果源（广州）家庭农场有限公司于 2022 年支出约 2.2411 万元，广州增城民合石厦群兴水果专业合作社于 2022 年支出约 8.8486 万元，广州市增城刘氏水果专业合作社于 2022 年支出约 0.3429 万元，广州市增城步云水果专业合作社于 2022 年支出约 1.4028 万元，广州市增城孝廉家庭农场于 2022 年支出约 3.2775 万元，广州市增城大冚黄秋葵农民专业合作社于 2022 年分别支出约 1.7919 万元及约 4.4614 万元，支出进度较慢。根据《关于下达农产品产地冷藏保鲜设施建设资金安排的函》《增城区 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目工作总结和绩效目标自评报告》（增农报〔2021〕217 号）、《关于增城区推进农产品产地冷藏设施建设工作情况的报告》（增农报〔2022〕89 号）及部分冷库建设的验收材料等，区农业农村局计划安排资金 68.22 万元用于 16 家申报主体 28 个冷藏保鲜设施建设，截

至 2021 年 12 月 31 日，共计 13 个冷藏保鲜设施完成建设、评审、验收工作，由于年底财政封账影响，其中仅有广州市增城小雅家庭农场 1 个设施、广州市增城优农家庭农场 3 个设施、广州市增城好妈妈家庭农场 1 个设施，共计 5 个设施完成支付工作。另外，共计 7 个设施完成建设任务待验收，共计 8 个设施推进建设中。受疫情影响，导致项目推进进度慢，由于部分设施建设的验收资料不齐全，未能完成验收及支付，导致支出进度较慢。此外，由于其中 3 家申报主体因建设用地问题或资金短缺问题主动放弃 5 个冷藏保鲜设施建设，预计新增 5 个符合建设条件的项目进行立项并开展建设，项目调整导致整体进度慢，预计于 2022 年 11 月底完成全部项目建设工作，12 月底完成项目的验收和资金支付工作。

三是**农产品食品及配料博览会参展费**，项目实施主体是增城区乡村振兴中心，建设内容主要是参加第六届中国国际食品及配料博览会的经费，项目计划投资 35 万元，其中扶持资金 35 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 34.8 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 34.8 万元，能够按照合同约定进行支付。根据项目单位提供的合同、询价等文件及现场座谈情况，该项目采取询价的方式确定合作单位，经过询价与评审，于 2021 年 10 月 12 日发布《询价中标通知

书》，最终选定广州耀世文化传播有限公司，交易价为 34.8 万元，于 2021 年 10 月 13 日与广州耀世文化传播有限公司签订合同，合同价为 34.8 万元。根据展会方案，此次展会名称为第六届中国国际食品及配料博览会，展会地址为东莞现代国际会展中心，展览面积为 72 平方米，展会于 2021 年 10 月 16 日至 18 日举行，展出产品为增城丝苗米。根据项目实施现场照片以及微信公众平台报道，展会布置按照合同约定进行现场布置，展会期间，广东展馆除了特设增城丝苗米推介区，还打响了“百县百品打擂”活动，经过飞花令、品牌展示环节，增城丝苗米荣获 2021 年“粤字号”农产品百县百品县域公用品牌之“优秀品牌”奖，是广州市唯一获奖粤字号明星品牌。该项目资料整体较完备，项目实施能够按计划推进，但项目实施效益不够明确，展出产品具体销量、带动订单签订情况不明确，也未见展会相关工作总结，未能提供相关佐证材料。

四是**特色农产品“出村进京”宣传推介项目**，项目实施主体是增城区乡村振兴中心，建设内容主要是特色农产品“出村进京”展览活动以及特色农产品宣传推广服务，项目计划投资 30 万元，其中扶持资金 30 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 29.7 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 29.7 万元，能够按照合同约定进行支付。根据项目单

位提供的合同、询价等文件及现场座谈情况，该项目采取询价的方式确定合作单位，经过询价与评审，于 2021 年 10 月 25 日发布《询价中标通知书》，最终选定广州起野信息技术有限公司，交易价为 29.7 万元，于 2021 年 10 月 26 日与广州起野信息技术有限公司签订合同，合同价为 29.7 万元，项目验收完成后支付合同款，合同约定服务期限为合同签订之日起至 2021 年 11 月 16 日，服务内容包括提供增城区优质特色农产品异地推广策划服务、提供增城区优质特色农产品展厅搭建服务、供增城区优质特色农产品宣传推广服务，即针对增城区优质特色农产品的宣传内容，负责撰写新闻稿件并投放于不少于 10 个媒体平台进行宣传推广，但未见相关项目管理台账、工作记录、项目验收文件，服务内容完成情况不明确。根据《“农货出城 广货进京”——广州市驻京办在京举办乡村振兴成果展示“秀”》及相关微信公众号平台报道，本次展会由广州市人民政府驻北京办事处、增城区人民政府联合主办，区农业农村局承办，于 2021 年 11 月 4 日至 12 月 31 日在北京广州大厦举办“农货出城 广货进京”——广州（增城）特色农产品展，通过消费帮扶助力实现乡村振兴。此次展会以“树品牌、扩内需、促消费”为目标，广州市驻京办充分结合增城区本地农业特色，组织了 16 家具有增城特色的代表性农业企业参展，集中展示了增城丝苗米、增城荔枝、

增城挂绿荔枝、增城迟菜心、派潭凉粉草、增城乌榄、胭脂红番石榴等地标特色农产品以及增城迟菜心面、酱油等 60 款加工产品，北京市民可以在北京大厦现场展出点采购蔬菜、水果、佐料、面食等多种类别的特色农产品，更好地丰富了北京市民的“菜篮子”。此外，此次特色农产品展采取线上线下相结合的展出方式，部分电商领域参展企业在展位上设置了二维码，市民通过扫码实现“展区实地选购、扫描一键下单、快递送货上门”。

五是**增城迟菜心策划推介项目**，项目实施主体是增城区农产品推广与质量安全监督所，建设内容主要是 2021 年增城菜心节系列活动经费，项目计划投资 100 万元，其中扶持资金 100 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 9.98 万元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 34.092 万元，其中，增城迟菜心品质分析检测费 21320 元，团体标准审查管理及发布的技术服务费 20000 元，抖音线上宣传活动费用 199800 元，联谊活动经费 99800 元，部分费用截至 2021 年 6 月 30 日仍未完成支付，支出进度较慢。根据《2021 年增城菜心节活动总体方案》、《关于 2021 年增城菜心节活动情况的报告》，此次活动以“增城菜心·立足广东，面向大湾区”为主题，活动时间为 2021 年 12 月 7 日至 12 月 30 日，活动为线上线下结合开展，于 2021 年 12 月 7

日正式启动全面铺开增城迟菜心上市消息，期间陆续举办了广州塔亮灯活动、增城菜心美食节、“增城菜·心连心”增城迟菜心港澳乡情联谊活动、增城迟菜心抖音线上宣传活动、发布《增城迟菜心》团体标准、增城区田园美好记录官·农产品融媒主播培育等活动。这些活动贯穿增城迟菜心上市旺季，踩准增城迟菜心上市季社会生活重点话题进行宣传营销，令增城迟菜心成为 2021 年百度指数、微信指数搜索最火全国叶菜，有力推动了增城迟菜心成为冬半年全国最贵叶菜，4 斤装增城原颗迟菜心零售价达到 98 元/份，4 斤装 10cm 增城精品迟菜心零售价达到 128 元/份。其中，**增城菜心亮灯宣传活动及《增城迟菜心团体标准》发布会**，于 2022 年 1 月 29 日与广东省农业标准化协会签订《增城迟菜心》团体标准的审查管理及发布的服务合同，合同价为 2 万元，约定服务期限为 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 4 月 30 日，合同签订日期迟于服务开始日期，后于 2021 年 12 月 22 日发布《增城迟菜心团体标准》，于 2022 年 1 月 1 日开始实施。于 2021 年 12 月 10 日与广东南方农村报经营有限公司签订 2021 年增城菜心节广州塔亮灯、《增城迟菜心团体标准》发布宣传和策划服务的项目合同，合同价为 13 万元，服务期限为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日，合同约定了具体服务内容和要求。根据验收材料，于 2022 年 2 月 10 日验收合格，于 2021

年 12 月 21 日在广州塔身对“增城菜心”进行亮灯宣传，播出 12 分钟广告，并推出宣传海报、视频、宣传稿等进行宣传；于 2021 年 12 月 10 日至 12 月 20 日录制《增城迟菜心团体标准》视频，并于 2021 年 12 月 22 日发布视频；于 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日期间，在南方+客户端通过多种形式对增城迟菜心节进行宣传报道，发布 13 张迟菜心系列海报，发布 6 条迟菜心系列视频，其中包括 3 条增城迟菜心推荐官视频，发布 10 篇菜心节系列宣传推文，根据其中一篇推文，增城迟菜心美味推荐官抖音视频播放量达到 2146.3 万次，发布 2 篇菜心节系统深度推文。其次，“增城菜·心连心”增城迟菜心港澳乡情联谊活动，于 2021 年 11 月 15 日与广州易美广告传媒有限公司签订项目合同，合同价为 9.98 万元，约定服务时间为 2021 年 12 月 7 日至 12 月 10 日，根据活动验收报告及相关推文报道，于 2021 年 12 月 20 日完成各项服务内容，验收合格，服务内容包括活动现场布置、迟菜心系列产品展示、活动视频拍摄和剪辑、活动主持等，一系列活动成功举办。此外，增城菜心跨界融合活动、迟菜心美食推荐官及迟菜心厨神争霸赛，于 2021 年 12 月 20 日签订 2021 年增城迟菜心抖音线上宣传项目合同，合同价为 19.98 万元，约定活动时间为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 30 日，合同约定了具体服务内容和要求，根据《项目结案报告》以及验收资

料，服务内容达到合同要求，于 2022 年 1 月 24 日验收合格，抖音开设官方话题，邀请名师大厨，打造各菜系名厨与迟菜心的融合创意菜，进行线上投票，并邀请两位有千万粉丝的美食达人和两位有四百多万粉丝的美食达人进行共同推广，根据推广数据显示，话题总曝光达到 2074.6 万，相关视频总曝光达到 1820 万，点赞量 19.7371 万，2021 年 12 月下旬，增城迟菜心微信指数、巨量指数等明显高于其他地区菜心。参与话题视频活动后，商家增城农产品八达通店铺增城迟菜心产品一周内销售订单 165 张，迟菜心产品销量上涨；商家小赖的增城土特产短时间内销售订单 371 张，迟菜心产品线上持续售空。根据网络平台推文，增城区农业农村局与挹柠联合创意的增城迟菜心跨界宣传活动，侧重以增城迟菜心可做清甜茶饮的开发潜力，进一步将增城迟菜心清甜鲜嫩的卓然品质推向市场，2022 年 1 月 15 日，广州市越秀区北京路李白巷兴起一阵迟菜心&柠檬——“美味 cp 赏味活动”，广州市柠檬茶饮品牌 TANING 挹柠旗下柠檬博物馆，精选增城迟菜心搭配优质柠檬，推出限量版迟菜心柠檬茶。另外，**增城区田园美好记录官·农产品融媒主播培育活动**，根据活动方案于 2021 年 12 月 10 日-12 月 15 日开展，通过网络直播平台，向外展示增城区田园美好风光及特色农产品，并邀请直播带货专业人员，开展农产品带货培训，培育 1-2 名具有一定流量和关注度

的本地农产品带货主播。根据 2021 年增城菜心节广州塔亮灯、《增城迟菜心团体标准》发布宣传和策划服务项目的验收资料，发布了迟菜心农业产业园视频，对迟菜心进行宣传展示。根据发布的网络平台推文及活动照片，2021 年 12 月 10 日区农业农村局联合抖音共同发起的增城区田园美好记录官抖音融媒主播培育分享会，30 余位来自增城区有关农业企业、专业合作社、家庭农场的负责人参会，拥有 200 多万粉丝的抖音水果网红“信扬果业榴莲”、抖音家电带货达人陈万里、抖音红人杨芳等三位在抖音人气极高、带货经验丰富的实战家，分别从农业单品销售、抖音带货逻辑、抖音带货技巧等方面，向参会人员分享心得。

六是**增城区乡村美食节活动策划项目**，项目实施主体是正果镇，建设内容主要是，项目计划投资 50 万元，其中扶持资金 50 万元。根据项目单位提供的支出凭证及现场核查情况，截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日合计支出 383136 元，其中，“百里道香”稻田乡村马拉松活动支出 119436 元，正果镇乡村振兴示范项目签约仪式支出 163800 元，其他乡村振兴宣传活动（包括乡村振兴镇街打擂台比赛相关费用等）支出 99900 元。根据结算表、合同及项目实施单位反馈，该项目合计结算价为 513136 元，超出计划投资金额，截至 2022 年 6 月 30 日已支付 383136 元，还有 130000 元已按要求申请支付，超出

概算的金额由正果镇财政所出资，故实际支出项目资金 370000 元。**“百里道香”稻田乡村马拉松活动**，该活动于 2021 年 9 月 30 日在正果镇岳村片区百里道香新乡村示范带举行，此次活动以“庆丰收 感党恩”为主题，共计 150 名选手参与，全面展现正果镇“三农”工作责任和担当，旨在庆祝正果镇农业丰收成果的同时，以增强人民体质、提高健康水平为目的，宣传推广正果特色农产品和美食。根据项目的合同、工作方案、验收报告等材料，该活动采用直接委托的方式，委托协作策划咨询（广州）有限公司负责此次活动，于 2021 年 9 月 23 日签订合同，合同价为 119436 元，后于 2021 年 9 月 28 日发布活动工作方案，于 2021 年 9 月 30 日成功举办活动，根据验收清单，达到验收标准验收合格，但验收时间不明确。其次，**正果镇乡村振兴示范项目签约仪式**，根据合同、工作方案、验收报告等材料，该活动采用直接委托的方式，委托广州起野信息技术有限公司负责此次签约仪式，于 2021 年 7 月 26 日签订合同，合同价为 163800 元，后于 2021 年 7 月 30 日发布签约仪式工作方案，于 2021 年 8 月 1 日成功举办签约仪式，多个媒体平台进行报道。另外，**正果镇乡村振兴展示厅设计策划和布展陈列**，为对正果镇乡村振兴展示厅进行布置和装修，委托广州起野信息技术有限公司进行办公家具、电视机和投影仪及其他设备设施的采购和安装，以及展示

厅宣传广告物料的委托制作、推广宣传视频的委托制作，并于 2022 年 5 月 27 日分别签订五份合同，合同价总计 110000 元，合同基本约定了交货及服务时间，但办公家具定点采购合同未签署交货日期，交货时间未明确，根据验收照片和验收表，基本在约定时间内完成验收。同时，委托广州增城九艺装饰工程有限公司负责装修工程，于 2022 年 5 月 27 日签订合同，合同价为 20000 元，约定合同签订之日起 10 个日历天内完工，根据验收表，于 2022 年 5 月 29 日完工并验收合格。此外，**其他乡村振兴宣传活动（包括乡村振兴镇街打擂台比赛相关费用等）**，委托广州起野信息技术有限公司负责打擂台活动的宣传物料制作，于 2022 年 4 月 6 日签订合同，合同价为 29900 元，约定服务时间为 2022 年 4 月 6 日，根据验收表及验收照片，于 2022 年 4 月 6 日验收合格。同时，委托广东极目文化传媒有限公司负责比赛宣传视频的摄制工作，于 2022 年 1 月 28 日签订合同，合同价为 70000 元，约定 2022 年 2 月 21 日前交付视频制作成果且视频总时长不少于 2 分钟，根据验收表和验收照片，于 2022 年 2 月 9 日验收合格。

（二）项目绩效目标。

本项目实施总目标为：为加快推进 2021 年重点农业产业建设工作，2021 年 6 月制定 2021 年增城区重点产业项目资金安排计划（第一批）和 2021 年 12 月制定 2021 年增

城区重点产业项目资金安排计划（第二批），共安排 28 个项目（原计划安排 33 个，其中取消 3 个，2 个为产业园项目，不列入重点产业项目）。根据工程项目正常建设周期，预计将于 2023 年底前完成项目建设，因此 2021 年度项目年度预期绩效目标为完成第一批 19 个项目部分完成，第二批 9 个项目完成阶段性工作。

项目评价期绩效指标设置量化程度不高，存在部分指标目标值设置不够规范、指标归类有误的问题等。项目 2021 年度个性化绩效指标设置情况如表 4 所示：

表 4 2021 年度项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	咨询服务类、农产品宣传推介于 2021 年底前完成	共完成 7 个项目
	质量指标	工程项目按图纸要求完成施工	是
		工程类项目建设完成率	达到 50%
	时效指标	项目在 2 年内完成	是
	成本指标	资金支付率	达到 50%
效益指标	社会效益	提升农产品市场知名度及影响力	通过农产品宣传推介活动提升增城农产品知名度及影响力
	经济效益	促进三产融合发展	通过重点农业产业项目建设，促进农业一二三产融合发展
	生态效益	改善人居环境	产业项目所在地环境得到提升，人居环境得到改善
	可持续影响指标	带动村民就业，提高农户收入	带动村民就业，提高农户收入
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	配套基础设施完善	配套基础设施完善

（三）项目资金情况。

1.项目预算安排情况。

根据《关于批复 2021 年预算调整指标的通知（农业农村局）》（增财〔2021〕612 号）、《2021 年度农业农村局部门预算调整计划表》、《关于增城区农业农村局重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目的说明》、调减项目资金系统图片，本项目 2021 年年初安排预算合计 7500 万元，用于重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目，2021 年 10 月，根据项目实际进度，预估年底无法支付完成，故申请调整预算，区财政局于 2021 年 12 月批复，调减 1800 万元，调整后资金为 5700 万元。

本项目第一批下达项目共 24 个，扶持资金共计 5927.5 万，其中，2 个项目在区财政局安排的产业园专项资金中列支，涉及资金 849 万元，3 个项目因故取消，涉及资金 904 万元，经调整或取消后第一批项目拟安排扶持资金总额为 4174.5 万元；第二批下达项目 9 个，拟安排扶持资金共计 966 万元。经部分项目调整或取消后，重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）项目共安排 28 个项目，拟安排扶持资金共计 5140.5 万元。

2.项目资金支出和使用情况。

根据区农业农村局提供的《增城区重点农业产业项目支出进度汇总表（第一批）》《增城区重点农业产业项目

支出进度汇总表（第二批）》、会计凭证、银行回单、各项目合同等资料，本项目截止 2021 年 12 月 31 日共支出约 1433.62 万元，预算执行率为 25.15%，截止 2022 年 6 月 30 日共支出 2027.44 万元，预算执行率为 35.57%。

第一批项目截至 2021 年 12 月 31 日支出约 1255.33 万元，截至 2022 年 6 月 30 日支出约 1762.39 万元；第二批项目截至 2021 年 12 月 31 日支出约 178.29 万元，截至 2022 年 6 月 30 日支出约 265.05 万元。项目资金支出情况如表 5 和表 6 所示。

表 5 第一批项目资金支出情况表

镇街	项目名称	实施主体	计划投资（万元）			概算价/合同价（元）	支出金额（万元）	
			总计	区级产业扶持资金	自由资本投入		截至 2021 年 12 月 30 日	截至 2022 年 6 月 30 日
荔湖街	荔湖乡丰农业公园建设项目	荔湖街	300	300	0	2689840.37	0	0
中新镇	中新绿天然农业公园建设项目	中新镇	300	300	0	3199240.64	70.580605	154.337851
派潭镇	派潭万果小镇农业公园建设项目	派潭镇	300	300	0	2900152.64	0	76.136388
	数字温室展示大棚项目	广州福联农业科技发展有限公司	390	175	215	3786933.67	0	0
	中央种植水肥一体化设施（一期）	广州福联农业科技发展有限公司	380	171	209	3868854.59	0	0

镇街	项目名称	实施主体	计划投资（万元）			概算价/合同价（元）	支出金额（万元）	
			总计	区级产业扶持资金	自由资本投入		截至2021年12月30日	截至2022年6月30日
	工程	公司						
	万果小镇分拣及冷库生产设施（一期）工程	广州福联农业科技发展有限公司	271	120	151	3203505.60	0	0
正果镇	正果岳村水稻农业公园建设项目	正果镇	300	300	0	3854285.7	167.024048	220.749862
小楼镇	优质蔬菜示范基地基础设施建设工程	小楼镇	380	380	0	3662247.37	173.827334	173.827334
朱村街	时光穗稻建设项目	朱村街	300	300	0	2619835.05	0	0
	蔬菜育种示范基地建设	广州市合丰收农业有限公司	393	176	217	3829847.65	172.343144	172.343144
	蔬菜育种观光长廊建设	广州市合丰收农业有限公司	380	171	209	3853525.28	171	171
	合丰收育苗基地建设项目	广州市合丰收农业有限公司	388	174	214	3838301.10	172.723550	172.723550
仙村镇	仙村镇葫芦岭果场道路建设工程	增城区林业和园林局	390	390	0	3766028.75	104.159898	160.319898
	仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	增城区林业和园林局	390	390	0	3774672.78	0.667154	56.327804
	增城荔枝包装设计制作宣传推广项目	仙村镇	100	100	0	64.70536（截至2022年6月30日）	64.70536	64.70536

镇街	项目名称	实施主体	计划投资（万元）			概算价/合同价（元）	支出金额（万元）	
			总计	区级产业扶持资金	自由资本投入		截至2021年12月30日	截至2022年6月30日
增江街	增城荔枝生产加工设施设备建设项目	广东创鲜农业有限公司	270	121.5	148.5	270	121.5	121.5
石滩镇	辣椒科普文化展示中心项目	广州金从钰农业发展有限公司	396	178	218	3831586.33	0	172.421384
区农业农村局	种业政策宣传策划项目	区农业农村局	80	80	0	-	0	0
	增城朱村街万亩农业现代示范区发展策划	区农业农村局	48	48	0	460000	36.80	46.00
总计			5756	4174.5	1581.5	-	1255.331093	1762.392575

表 6 第二批项目资金支出情况表

项目名称		实施主体	计划投资（万元）			概算价/合同价	支出金额（万元）	
			总计	区级产业园专项资金	自由资本投入		截至2021年12月30日	截至2022年6月30日
咨询服务项目	增城区农业现代化示范区规划费	区农业农村局	96	96	0	94.2	94.2	94.2
建设田头智慧小站	增城区田头智慧小站平台系统建设项目	区农业农村局	240	240	0	-	0	0
	田头智慧小站现场会策划宣传项目	区农业农村局	90	90	0	-	0	0

项目名称	实施主体	计划投资（万元）			概算价/合同价	支出金额（万元）	
		总计	区级产业园专项资金	自由资本投入		截至 2021 年 12 月 30 日	截至 2022 年 6 月 30 日
农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金	区农业农村局	75	75	0	68.22	9.6074	35.2557
田头智慧小站冷链运作项目经费	区农业农村局	250	250	0	-	0	0
特色农产品宣传推介	农产品食品及配料博览会参展费	35	35	0	34.8	34.8	34.8
	特色农产品“出村进京”宣传推介项目	30	30	0	29.7	29.7	29.7
	增城迟菜心策划推介项目	100	100	0	-	9.98	34.092
	增城区乡村美食节活动策划项目	50	50	0	51.3136	0	37
合计		966	966	0	-	178.2874	265.0477

二、评价结论

本次绩效评价等级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个级别，通过分析区农业农村局提供的绩效评价材料以及现场核查情况，结合决策、过程、产出、效益四方面综合对资金使用进行比较分析，我机构评定区农业农村局重点农业产业项目提升资金(乡村振兴专项)项目支出绩效重

点评价等级为“中”，绩效评价得分为 71 分，如表 7 所示，详见附件重点农业产业项目提升资金(乡村振兴专项)项目支出绩效重点评价体系表。本项目在项目前期工作以及项目的监督管理工作方面有待进一步提升，且部分项目推进进度较慢，预算执行率偏低，部分项目支出不及时，截至 2021 年 12 月 31 日，仅支出约 1433.62 万元，预算执行率为 25.15%，低于 90%。

表 7 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	71	71%
一、决策	13	9	69.23%
二、过程	27	12	44.44%
三、产出	30	26	86.67%
四、效益	30	24	80%

三、主要绩效

(一) 促进休闲农业和乡村旅游的发展，推动农业融合发展。

通过一系列重点农业产业项目的实施，提升农业产业园环境，促进乡村旅游游客增长，推动农业一二三产业融合发展，优化农业结构，拓展农业多种功能，推进农业与

旅游休闲、教育文化等深度融合，发展观光农业、体验农业。

石滩镇辣椒科普文化展示中心项目，该项目建设内容主要是新建约 3000 平方集辣椒品种引进与保护展示区、高效栽培模式与设施设备展示区、科普展示及休闲观光体验区为一体的辣椒展示中心，包括辣椒品种引进与保护展示建设、高效栽培模式与设施设备展示建设、科普展示及休闲观光体验中心建设、辣椒伴侣，芳香植物展示区等，打造以现代化高效栽培技术为核心的现代农业种植、交流和展示平台，利用园区开展辣椒推广，促进农科教相结合，根据《幸福田园现场教学点培训情况统计表》及现场座谈和情况说明，截至 2022 年 6 月底该展示中心科普带动 1532 人次，访问 6000 人次，引进推广的辣椒品种数 240 种，培育推广示范彩椒 80 亩。

派潭万果小镇农业公园建设项目，项目建设内容包括主要包括万果小镇农业公园的路渠水电、文化科普、观光休闲等基础设施，派潭镇打造“四季有花、四季有果”的现代农业产业园，推动万果小镇与周边酒店、民宿签订框架协议合作协议，实行联动发展，将酒店、民宿客人引流到万果小镇进行农事体验和观光采摘，建立新型销售和推广模式，实现产业资源的互补共享。

（二）提升农产品市场知名度及影响力，推动品牌建

设。

通过一系列重点农业产业项目的实施，开展一系列宣传推介活动，对特色农产品进行宣传推广，提升农产品市场知名度及影响力，推动品牌建设，推动农产品销量增长，促进特色优势农业产业发展，提升农产品市场竞争力。

特色农产品“出村进京”宣传推介项目，对增城特色农产品进行异地推广，在北京市广州大厦举办“农货出城广货进京”——广州（增城）特色农产品展，进一步打响增城地标性优质农特产品品牌，充分推动增城名特优农产品进入北京等城市的展销渠道。

增城迟菜心策划推介项目，开展了 2021 年增城迟菜心节系列活动，多样化开展增城菜心宣传推介、产销对接活动，线上线下相结合，这些活动贯穿增城迟菜心上市旺季，踩准增城迟菜心上市季社会生活重点话题进行宣传营销，令增城迟菜心成为 2021 年百度指数、微信指数搜索最火全国叶菜，有力推动了增城迟菜心成为冬半年全国最贵叶菜，参与话题视频活动后，商家增城农产品八达通店铺增城迟菜心产品一周内销售订单 165 张，迟菜心产品销量上涨，商家小赖的增城土特产短时间内销售订单 371 张，迟菜心产品线上持续售空，同时，通过网络直播平台，向外展示增城区田园美好风光及特色农产品。

此外，落实“品牌驱动”战略，建设多个丝苗米农业

产业园，打响“增城丝苗米”品牌，参加东莞市广东现代国际会展中心举办第六届中国国际食品及配料博览会，展出增城丝苗米，增城丝苗米荣获 2021 年“粤字号”农产品百县百品县域公用品牌之“优秀品牌”奖。

（三）促进农业增效，推动现代化农业产业发展。

通过一系列重点农业产业项目的实施，对部分企业给予扶持资金支持，扶持农业企业发展，优化农业产业园区建设，促进农业增效及农业技术推广应用，提升农业机械化水平，推动农业产业绿色发展、现代化发展，推动乡村振兴。

第一批项目对 4 家企业的 8 个项目进行资金支持，对多个农业产业园区、农业基地进行优化建设，推进基础配套设施完善及温室大棚建设，通过温室种植，优化种植环境，一定程度减少病虫害灾害，推进绿色种植，减少农药使用以及污染物排放，此外，建设育苗、育种基地，推广优质种苗，提高种苗的质量，减少病害。如优质蔬菜示范基地基础设施建设工程，推创水肥一体调控技术、生物防治虫病、双减简约化栽培技术、病虫害绿色防控技术等一系列技术，以施用生物有机肥和生物农药为主来种植优质时令蔬菜，从而减少农业面源污染，推动农业产业绿色发展。

通过一系列重点农业产业项目的实施，引进机械化设备，完善基础配套设施，提升工作效率，降低劳动力成本，

推动农业产业现代化发展。如合丰收育苗基地建设项目，该基地引进育苗设备，加快育苗工作效率，节省人工成本，育苗劳动力成本一定程度降低。又如增城荔枝生产加工设施设备建设项目，目前该设备已投入使用，荔枝分拣工作开展相对以往更加有序，加工效率有一定提升。此外，农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金，该项目资金用于 16 家申报主体 28 个冷藏设施建设项目，通过建设农产品保鲜冷藏库，提高农产品保质期，延长农产品销售时间，从而可以错峰销售提升农产品销售价格，减少农产品损耗，促进农业增效、农户增收。

四、存在问题

（一）项目决策论证充分性有待提升，部分项目的实施有待进一步规划。

本项目共计下达 33 个项目，实际共安排 28 个项目，其中，第一批项目下达项目共 24 个，后有 2 个项目在产业园专项资金中列支，3 个项目取消，1 个项目待推进；第二批项目于 2021 年 12 月下达，下达项目 9 个，有 3 个项目待推进。截至 2022 年 6 月 30 日，实际推进 24 个项目，本项目前期未能制定整体的年度实施计划，未能对项目的整体实施进程进行明确规划。

截至 2022 年 6 月 30 日，项目下达后种业政策宣传策划项目仍未推进，增城区田头智慧小站平台系统建设项目、

田头智慧小站现场会策划宣传项目、田头智慧小站冷链运作项目经费 3 个项目待推进，仍有蔬菜观光长廊项目、绿天然生态农业中新基地、优质蔬果大棚建设项目 3 个“以奖代补”的项目因考察研究过程中发现土地不适宜等问题而取消。根据《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市农业项目“以奖代补”实施办法的通知》（穗农规字〔2016〕2 号），采取“以奖代补”方式扶持的农业项目，对单个项目申报财政奖补资金超过 100 万元的需组织专家对项目进行评估，形成专家评估意见作为项目立项决策的主要依据。但未见取消项目的事前评估文件和事前立项论证文件，且项目下达后才经项目实施主体考察无法实施而取消，项目前期立项的充分性有待进一步提升。

另外，农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金，该项目资金用于 16 家申报主体 28 个冷藏保鲜设施建设，截至 2021 年 12 月 31 日，有 13 个设施完成建设、评审、验收工作，其中仅有 5 个设施完成支付工作，另有 7 个设施完成建设任务待验收，8 个设施推进建设中。该项目实施过程中，由于其中 3 家申报主体因建设用地问题或资金短缺问题主动放弃 5 个冷藏保鲜设施建设，经申报预计新增 5 个符合建设条件的项目进行立项并开展建设，项目调整导致整体进度慢，项目前期论证不够充分，导致中途调整，影响项目整体建设进度。

此外，个别项目实施过程中，受土地问题影响，项目进度一定程度延期或滞后，前期论证过程中，未解决好土地问题，导致项目推进过程中受阻。如中新绿天然农业公园建设项目，该项目由于土地的权属问题以及其他原因的影响，未能按期完工，于2022年3月5日申请完工日期延长至2022年8月10日，正果岳村水稻农业公园建设项目也存在类似问题。

（二）项目资金监管不够到位，预算执行率偏低。

本项目的预算执行率偏低，截至2021年12月31日共支出约1433.62万元，预算资金为5700万元，预算执行率25.15%，远低于90%，项目资金测算的科学性、合理性以及资金支出的监督管理方面有待进一步提升。

本项目2021年年初安排预算合计7500万元，2021年10月，根据项目实际进度，预估年底无法支付完成，故申请调整预算，将预算资金由7500万核减为5700万元，调整金额过大。另外，本项目实际共安排28个项目，经项目调整及取消后实际需安排扶持资金共计5140.5万元，低于调整后的预算资金，预算资金测算准确性有待提高。

区农业农村局对于资金使用情况未能及时了解并有效监管，对项目资金监管不够到位，未能根据各项目的合同、实施方案等明确各项目的支出计划，且进度表报送信息过于简要，未能较全面反映项目支出情况。此外，根据各项

目资料及现场核查了解，存在多个项目因项目资料不完备问题，导致支出不及时，且多个项目未能按照合同约定时间支付。如时光穗稻建设项目，基本已经建设完成，截至2022年6月30日，支出金额为0元，由于结算资料不齐全，尚未完成支付。又如农产品产地冷藏保鲜设施建设区级配套资金，该项目截至2021年12月31日支出约9.61万元，截至2022年6月30日合计支出约35.26万元，该项目资金用于16家申报主体28个冷藏保鲜设施建设，截至2021年12月31日，有13个设施完成建设、评审、验收工作，其中仅有5个设施完成支付工作，另有7个设施完成建设任务待验收，8个设施推进建设中。受疫情以及项目调整的影响，导致项目推进进度慢，且由于部分设施建设的验收资料不齐全，未能完成验收及支出，导致支出进度较慢。

（三）动态监管工作不够到位，项目实施的监管有待进一步提升。

区农业农村局作为项目推进的业务主管部门，对项目推进过程中动态监管力度不足，对于资金使用情况 and 项目实施情况未能及时了解并有效监管，进度表报送信息过于简要，未能较全面反映项目情况，未能定期报送且报送频率偏低，未能形成有效的报送机制。本项目预算执行率偏低，部分项目推进进度较慢，未能有效督促并及时跟进项

目推进情况，存在多个项目实施进度滞后，未能在约定期限内完成项目建设，且部分项目资料管理、流程管理上存在一定问题，多个项目效益实现情况不够明确，项目绩效运行监控情况方面有待进一步提升。

一是，根据区农业农村局提供的相关佐证材料的审核情况、各项目实施情况与现场核查情况，项目实施的相关资料整体较完备，但个别项目资料不够齐全，部分项目的资料信息填写不够规范、科学。如“时光穗稻建设项目”

“中央种植水肥一体化设施（一期）工程”等项目资料不够齐全，难以综合评定项目实施情况，未能及时整理、汇总项目资料，也不利于项目的监督与管理。又如“正果岳村水稻农业公园建设项目”“数字温室展示大棚项目”“合丰收育苗基地建设项目”等项目的部分合同未签署签订日期，“仙村镇葫芦岭果场道路建设工程”的《施工总结》未签署发布日期，“数字温室展示大棚项目”的验收材料未签署验收日期，验收时间不明确。此外，“增城区乡村美食节活动策划项目”，该项目的办公家具定点采购合同未签署交货日期，交货时间未明确。

二是，荔湖乡丰农业公园建设项目，该项目截至 2021 年 12 月 31 日支出 0 元，支出进度较慢，该项目于 2022 年 6 月 26 日签订监理合同，后于 2022 年 6 月 20 日与广州普邦园林股份有限公司签订施工合同，合同约定计划从

2022年6月27日开始施工，2022年7月26日完工，工期为30天，根据开工报告、验收记录、工程量完成统计，项目于2022年6月27日开工，于2022年6月28日至7月23日进行验收，基本验收合格。但根据2022年6月30日现场座谈与现场核查情况，该项目工期大概是90天，已基本完工但仍未完成验收和支付工作，项目实际建设时间早于合同签订时间，项目流程管理上存在问题。根据项目单位提供的《关于荔湖乡丰农业公园建设项目的说明》，为配合乡丰现代农业产业园特色水果的收成展销和农业示范会议的时间，该项目建设提前至2022年1月底开工，于2022年4月工程主体基本完工。

三是，增城朱村街万亩农业现代示范区发展策划，该项目于2021年6月15日与广州市中南生态旅游规划设计有限公司签订合同，合同约定从合同签订之日起25个工作日内提交初稿，后期根据审核意见进行修改，并组织专家进行评审及验收。根据《增城朱村万亩农业现代示范区策划项目（终稿）》，该项目于2021年12月提交终稿，根据《专家评审报告》，该项目于2021年12月14日经过评审，验收合格。该项目资料整体较完备，资金基本能够按照合同支付，项目实施基本有序推进，但该项目初稿、修改稿、终稿完成的具体日期不明确，合作单位是否按期提交稿件不明确，未见相关工作记录及台账管理，增城区农

业现代化示范区规划费也存在类似问题。

此外，增城荔枝包装设计制作宣传推广项目，建设内容主要是增城荔枝包装设计、制作及宣传推广，项目实施多个方面，未作出明确要求，不利于项目的管理，也不利于对效益实现情况的考核。荔枝的包装设计方面，于2021年6月14日委托广州中晟纸制品有限公司进行荔枝包装盒的制作工作，后于2021年6月14日签订购置合同，合同约定交货时间为2021年6月20日，包装盒于2021年6月21日验收合格，但荔枝销量情况未能提供相关佐证材料，销量增长情况不明确。纪录片宣传推广方面，于2021年6月22日委托广州一艺文化创意有限公司进行纪录片制作工作，以推动仙进奉荔枝销量，后于2021年6月22日签订合同，但合同未见约定对视频质量、时长、交付时间、播出平台作出具体要求，也未见项目实施单位对视频的传播渠道、传播量、荔枝销量带动情况等方面制定实施方案，纪录片于2021年6月29日验收合格，但荔枝销量情况、纪录片传播渠道覆盖面、纪录片关注量未能提供相关佐证材料，相关情况不明确。仙进奉荔枝销售宣传推广方面，于2021年6月14日签订合同，合同约定制作3条以上视频，并发布在抖音达人账号、微信视频号，并依据视频发布截图进行验收，但未对浏览量、点赞量作出要求，于2021年6月29日验收，对荔枝销量推动情况不明确。

五、相关建议

（一）完善项目决策与项目申报的过程管理工作，加强项目前期论证和规划工作。

一是，进一步规范项目的前期论证工作，持续完善补贴资金比例管理机制，严格按照《广州市增城区实施乡村振兴战略（农业口项目）资金使用指引》《中共广州市增城区委农村工作办公室关于印发<广州市增城区实施乡村振兴战略（农业口项目）资金使用指引>的补充通知》（增委农办〔2019〕1号）、《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市农业项目“以奖代补”实施办法的通知》（穗农规字〔2016〕2号）等文件落实好项目申报、项目管理工作，扩大政策知晓面，论证项目实施的紧迫性及必要性，通过项目前期的可行性研究，对项目实施所面临的风险和所需条件进行评审和预测，保障补贴申报决策的科学性与项目工作的顺利开展，减少项目推进过程中的发生项目调整和取消等情况。考虑建立项目库管理，加强项目立项前期论证，实行项目申报质量关口前移，对未纳入项目库的原则上不予以财政资金的扶持，提高财政资金的使用效率。

二是，明确项目整体的年度实施计划，落实项目整体规划方案，并进一步完善各项目的实施方案和工作计划，加强实施方案、工作计划等对项目的指导性，确保项目实施过程各项工作标准和工作计划清晰、明确，进一步保障

项目有序推进，降低项目实施过程中发生风险、进度滞后的可能性，避免项目实施偏离计划目标。

（二）强化项目资金监督管理，提升项目支出及时性。

一是，建议区农业农村局进一步加强对项目前期调研论证、资金需求测算、预算执行安排等方面工作，进一步研究分析项目的可行性和必要性，提前调研了解实施主体的资质、需求以及项目实施方案和工作计划的合理性，加强前期预算申报资金审核，做好项目的成本控制工作同时，提高预算编制准确性与执行效率性，减少财政资金闲置。

二是，项目实施过程中注意做好对项目资料的收集、整理、归档工作，对于有明确的资金管理辦法以及合同结算方式明确的项目，应按照资金管理辦法以及合同要求制定支出计划，并对资金使用过程中的金额和支出进度认真核对是否与项目实施方案或工作安排相符，确保资金支出的及时性、准确性。

三是，定期或不定期对各项目的支出进度进行监管，及时掌握项目资金支出进度，发现问题及时进行调整，提高预算执行率，避免财政资金沉淀，更好地发挥财政资金效益。

（三）加强项目动态监控管理，保障项目稳步推进。

一是，进一步完善管理制度，明确报送制度，做好项目实施情况的报送工作，细化各项目的报送信息，形成对

项目的全面有效的监管。

二是，完善好项目档案资料管理，做好项目的政策宣传工作，明确项目的考核办法和目标要求，落实好项目资料的收集、整理、审核、归档工作，注意项目实施过程中对资料的收集，提升项目实施主体对项目的申报条件和验收资料的了解，从而提升项目资料的规范性、科学性，提升项目资金支出的效率，减少因项目材料不齐全导致支出进度慢，也便于对项目进行监管和考核。

三是，区农业农村局与项目实施主体之间建立畅顺、有效的项目管理工作机制和沟通机制，加强管理和检查，规范资金使用过程，确保项目实施过程各项工作标准清晰、工作责任明确，将项目各项具体工作落实到对应责任人。建议区农业农村局与镇街相关管理部门加强联动配合，加强沟通，共同推进项目实施。如镇街相关管理部门每年定期或不定期向区农业农村局反馈项目的支出进度以及项目实施情况，遇到异常情况和问题，应及时沟通并反馈相关部门协同解决，共同明确处理对策，区农业农村局应持续跟进异常情况处理，确保项目稳妥、有序、有效实施。同时，区农业农村局也应落实好监督管理工作，定期或不定期向项目实施主体了解项目推进情况，沟通存在的问题，并及时应对解决。

四是，项目推进过程中，要注意做好工作总结，便于

为项目实施带来经验和教训，更好应对项目推进过程中出现的问题，并及时妥善解决。

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

